

福島第一原子力発電所 仮設貯蔵タンク (1～4号機中・低レベル水処理設備処理水用)設置状況



撮影:東京電力株式会社
撮影日:平成23年6月5日10:00頃
場所:敷地西側(正門付近)
角型タンク置場
目的:蒸発濃縮装置の受タンク



撮影:東京電力株式会社
撮影日:平成23年6月5日10:00頃
場所:敷地西側(正門付近)
角型タンク置場
目的:淡水受タンク

仮設貯蔵タンク(1～4号機中・低レベル水処理設備処理水用)設置概要

- 設置工程 : 平成23年4月～5月末(予定通り全タンク設置完了)
- 仕様 : 鋼製蓋付角型タンク 計約 8,000 m³
鋼製蓋付角型タンク 計約 5,000 m³
計約 13,000 m³
- 使用状況 : 水処理水受タンクとして、6 / 16 試運転時より順次使用(移送)開始済