

福島第二原子力発電所2号機 線量当量率の測定結果について

雰囲気線量当量

D / W内雰囲気線量当量率の測定値, フロア別の幾何平均値

(単位:mSv/h)

	前回定期検査時 (H22.3.6)	今回停止時 (H24.3.6)
OP38m	0.07	0.03
OP35m	0.02	0.02
OP32m	0.03	0.02
OP28m	0.27	0.21
OP21m	0.04	0.05
OP18m	0.07	0.07

