

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月16日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月16日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,260 mm (6月16日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 3,209 mm (6月16日7時から2 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,998 mm (6月16日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,191 mm (6月16日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 3,123 mm (6月16日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,120 mm (6月16日7時から3 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,327 mm (6月16日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,384 mm (6月16日7時から25 mm上昇)	O.P.+ 3,236 mm (6月16日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,134 mm (6月16日7時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,327 mm (初期値からの増加量5,544 mm, 6月16日7時から86 mm下降) O.P.+ 2,484 mm (初期値からの増加量3,210 mm, 6月16日7時から59 mm上昇) O.P.+ 4,376 mm (床面からの水位580 mm, 6月16日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日15時12分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月10日8時26分~)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月13日15時08分~ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月16日12時25分~ 運転中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、6月16日8時18分に同装置を一時停止。その後、フィルタの洗浄作業が完了したことから、同日12時25分に同装置を起動。				

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。