

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月20日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月20日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,196 mm (12月20日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 3,060 mm (12月20日7時から10 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,791 mm (12月20日7時から変化なし)	O.P.+ 3,198 mm (12月20日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,917 mm (12月20日7時から16 mm下降)	O.P.+ 2,948 mm (12月20日7時から10 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,195 mm (12月20日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,452 mm (12月20日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 3,102 mm (12月20日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,956 mm (12月20日7時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,640 mm (初期値からの増加量4,857 mm, 12月20日7時から2 mm上昇) O.P.+ 2,389 mm (初期値からの増加量3,115 mm, 12月20日7時から105 mm上昇) O.P.+ 4,272 mm (床面からの水位476 mm, 12月20日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月18日14時00分～)	
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(12月20日10時00分～ 12月20日15時00分)	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月20日12時03分～ 運転中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、12月20日8時38分に同装置を一時停止。洗浄作業が完了したことから、同日11時45分に同装置を起動し、同日12時03分に定常流量に到達。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。