

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月8日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月8日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,983 mm (1月8日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 3,041 mm (1月8日7時から10 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,739 mm (1月8日7時から変化なし)	O.P.+ 3,009 mm (1月8日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,887 mm (1月8日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,923 mm (1月8日7時から10 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,009 mm (1月8日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,271 mm (1月8日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 3,078 mm (1月8日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,933 mm (1月8日7時から11 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,720 mm (初期値からの増加量4,937 mm, 1月8日7時から1 mm上昇) O.P.+ 2,578 mm (初期値からの増加量3,304 mm, 1月8日7時から177 mm上昇) O.P.+ 4,272 mm (床面からの水位476 mm, 1月8日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月18日14時00分～)	
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(1月8日10時00分～ 1月8日15時00分)	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月8日13時33分～ 運転中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、1月8日8時25分に同装置を一時停止。洗浄作業が完了したことから、同日12時50分に同装置を起動し、同日13時33分に定常流量に到達。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。