2026年4月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　排水路流量と分析結果 （全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m^3/秒)	分析項目 全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/03/27 07:12	2.0	0.010	＜ 3.5E+00	—	＜ 5.3E-01	1.8E+00
	2026/03/28 07:07	0.0	0.001	4.0E+00	—	＜ 5.6E-01	1.5E+00
	2026/03/29 07:17	0.0	0.001	＜ 3.3E+00	—	＜ 6.6E-01	2.0E+00
	2026/03/30 07:23	0.5	0.002	＜ 4.1E+00	—	＜ 5.5E-01	1.7E+00
	2026/03/31 07:20	3.5	0.001	＜ 3.6E+00	—	＜ 6.2E-01	1.3E+00
	2026/04/01 08:17	9.5	0.002	＜ 3.4E+00	＜ 6.1E+00	＜ 6.7E-01	1.4E+00
	2026/04/02 08:12	24.5	0.170	3.9E+00	—	＜ 5.9E-01	1.3E+00
物揚場排水路	2026/03/27 07:05	2.0	0.005	＜ 3.0E+00	—	＜ 6.6E-01	8.2E-01
	2026/03/28 07:15	0.0	0.005	＜ 2.9E+00	—	＜ 6.2E-01	8.9E-01
	2026/03/29 07:09	0.0	0.005	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.7E-01	＜ 5.5E-01
	2026/03/30 07:15	0.5	0.004	＜ 3.3E+00	—	＜ 6.7E-01	6.7E-01
	2026/03/31 07:13	3.5	0.004	＜ 3.2E+00	—	＜ 5.0E-01	＜ 6.1E-01
	2026/04/01 08:09	9.5	0.004	＜ 3.1E+00	＜ 6.2E+00	＜ 6.2E-01	＜ 5.7E-01
	2026/04/02 08:04	24.5	0.042	1.1E+01	—	＜ 7.0E-01	4.3E+00
K排水路	2026/03/27 06:00	2.0	0.013	2.1E+01	—	＜ 5.6E-01	1.5E+01
	2026/03/28 06:00	0.0	0.007	1.8E+01	—	＜ 5.4E-01	8.8E+00
	2026/03/29 06:00	0.0	0.007	9.0E+00	—	＜ 4.4E-01	7.5E+00
	2026/03/30 06:00	0.5	0.007	1.6E+01	—	＜ 4.5E-01	7.8E+00
	2026/03/31 06:00	3.5	0.007	8.0E+00	—	＜ 6.6E-01	7.7E+00
	2026/04/01 06:00	9.5	0.007	1.4E+01	6.1E+01	＜ 5.3E-01	9.3E+00
	2026/04/02 06:00	24.5	0.113	3.9E+01	—	＜ 1.0E+00	3.3E+01
BC排水路	2026/03/27 06:00	2.0	0.025	＜ 3.5E+00	—	＜ 5.2E-01	＜ 5.7E-01
	2026/03/28 06:00	0.0	0.006	＜ 3.8E+00	—	＜ 5.9E-01	＜ 5.0E-01
	2026/03/29 06:00	0.0	0.004	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.2E-01	＜ 5.8E-01
	2026/03/30 06:00	0.5	0.009	＜ 4.1E+00	—	＜ 4.8E-01	＜ 6.9E-01
	2026/03/31 06:00	3.5	0.004	＜ 3.6E+00	—	＜ 5.9E-01	＜ 6.4E-01
	2026/04/01 06:00	9.5	0.006	＜ 3.4E+00	1.0E+01	＜ 7.1E-01	＜ 7.1E-01
	2026/04/02 06:00	24.5	0.525	＜ 3.0E+00	—	＜ 5.6E-01	＜ 5.7E-01
D排水路	2026/03/27 07:09	2.0	0.027	＜ 3.0E+00	—	＜ 5.7E-01	＜ 5.5E-01
	2026/03/28 07:10	0.0	0.019	＜ 2.9E+00	—	＜ 6.6E-01	＜ 6.8E-01
	2026/03/29 07:13	0.0	0.016	＜ 3.0E+00	—	＜ 8.0E-01	＜ 6.7E-01
	2026/03/30 07:20	0.5	0.022	＜ 3.3E+00	—	＜ 6.0E-01	＜ 5.3E-01
	2026/03/31 07:17	3.5	0.022	＜ 3.2E+00	—	＜ 5.5E-01	＜ 5.7E-01
	2026/04/01 08:13	9.5	0.018	＜ 3.1E+00	＜ 6.2E+00	＜ 4.5E-01	＜ 5.2E-01
	2026/04/02 08:08	24.5	0.197	4.0E+00	—	＜ 5.9E-01	1.1E+00
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm\bigcirc}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・流量以外は既にお知らせ済み。

2026年4月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　分析結果 （全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/04/13 07:37	＜ 3.9E+00	＜ 7.3E-01	1.7E+00
物揚場排水路	2026/04/13 07:30	＜ 2.9E+00	＜ 5.5E-01	8.3E-01
K排水路	2026/04/13 06:00	1.5E+01	＜ 5.6E-01	8.2E+00
BC排水路	2026/04/13 06:00	＜ 3.9E+00	＜ 6.2E-01	＜ 6.6E-01
D排水路	2026/04/13 07:34	＜ 2.9E+00	＜ 5.9E-01	＜ 5.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・採取当日の降水量は0 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※１　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。