2026年11月2日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

# 構内排水路　分析結果 （全β・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2026/11/01 07:07 | 4.9E+00 | ＜ 6.3E-01 | 2.5E+00 |
| 物揚場排水路 | 2026/11/01 07:00 | 3.9E+00 | ＜ 6.2E-01 | ＜ 7.0E-01 |
| K排水路 | 2026/11/01 06:00 | 1.4E+01 | ＜ 5.1E-01 | 1.1E+01 |
| BC排水路 | 2026/11/01 06:05 | 7.0E+00 | ＜ 5.9E-01 | ＜ 5.5E-01 |
| D排水路 | 2026/11/01 07:04 | ＜ 3.0E+00 | ＜ 5.9E-01 | ＜ 5.0E-01 |
| 5,6号機排水路※1 | — | — | — | — |

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×$10^{1}$で31，3.1E+00は3.1×$10^{0}$で3.1，3.1E－01は3.1×$10^{-1}$で0.31と読む。
・採取当日の降水量は0 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※１　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。