2026年11月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　排水路流量と分析結果 （全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m^3/秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/16 07:51	0.0	0.002	9.4E+00	—	＜ 6.3E-01	5.7E+00
	2026/10/17 07:40	0.0	0.002	6.6E+00	—	＜ 4.4E-01	5.5E+00
	2026/10/18 07:35	0.0	0.001	8.6E+00	—	＜ 5.2E-01	5.1E+00
	2026/10/19 08:41	1.5	0.001	8.6E+00	—	＜ 4.8E-01	5.7E+00
	2026/10/20 07:46	8.0	0.002	5.6E+00	—	＜ 6.2E-01	2.1E+00
	2026/10/21 08:00	1.0	0.002	4.2E+00	＜ 4.9E+00	＜ 6.2E-01	2.0E+00
	2026/10/22 07:27	0.0	0.001	5.7E+00	—	＜ 3.9E-01	3.3E+00
物揚場排水路	2026/10/16 08:00	0.0	0.006	3.2E+00	—	＜ 5.9E-01	1.5E+00
	2026/10/17 07:48	0.0	0.006	3.7E+00	—	＜ 6.5E-01	1.1E+00
	2026/10/18 07:41	0.0	0.006	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.5E-01	9.7E-01
	2026/10/19 08:48	1.5	0.006	5.0E+00	—	＜ 5.9E-01	9.9E-01
	2026/10/20 08:03	8.0	0.006	4.5E+00	—	＜ 7.5E-01	＜ 7.6E-01
	2026/10/21 08:15	1.0	0.006	＜ 3.1E+00	6.6E+00	＜ 6.2E-01	7.8E-01
	2026/10/22 07:34	0.0	0.006	＜ 3.1E+00	—	＜ 6.2E-01	1.0E+00
K排水路	2026/10/16 06:00	0.0	0.010	1.5E+01	—	＜ 5.5E-01	9.6E+00
	2026/10/17 06:00	0.0	0.009	1.6E+01	—	＜ 4.3E-01	1.0E+01
	2026/10/18 06:00	0.0	0.009	1.6E+01	—	＜ 7.0E-01	1.1E+01
	2026/10/19 06:00	1.5	0.008	1.4E+01	—	＜ 6.6E-01	1.0E+01
	2026/10/20 06:00	8.0	0.010	2.7E+01	—	＜ 6.2E-01	2.2E+01
	2026/10/21 06:00	1.0	0.009	2.2E+01	6.0E+01	＜ 5.6E-01	1.4E+01
	2026/10/22 06:00	0.0	0.007	1.4E+01	—	＜ 6.4E-01	1.1E+01
BC排水路	2026/10/16 06:40	0.0	0.006	3.1E+01	—	＜ 5.2E-01	＜ 5.1E-01
	2026/10/17 06:19	0.0	0.007	2.8E+01	—	＜ 5.9E-01	＜ 5.6E-01
	2026/10/18 06:20	0.0	0.008	2.1E+01	—	＜ 5.1E-01	＜ 4.8E-01
	2026/10/19 06:34	1.5	0.009	1.9E+01	—	＜ 5.9E-01	＜ 4.7E-01
	2026/10/20 06:42	8.0	0.014	1.4E+01	—	＜ 6.9E-01	＜ 5.1E-01
	2026/10/21 06:27	1.0	0.011	1.1E+01	8.1E+00	＜ 5.5E-01	＜ 5.6E-01
	2026/10/22 06:25	0.0	0.008	1.3E+01	—	＜ 6.2E-01	＜ 6.0E-01
D排水路	2026/10/16 07:55	0.0	0.029	＜ 3.2E+00	—	＜ 7.0E-01	＜ 7.7E-01
	2026/10/17 07:44	0.0	0.027	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.9E-01	＜ 5.9E-01
	2026/10/18 07:38	0.0	0.029	＜ 3.3E+00	—	＜ 6.5E-01	＜ 6.6E-01
	2026/10/19 08:44	1.5	0.031	＜ 2.8E+00	—	＜ 6.2E-01	＜ 6.0E-01
	2026/10/20 07:55	8.0	0.028	＜ 2.9E+00	—	＜ 5.9E-01	＜ 5.7E-01
	2026/10/21 08:06	1.0	0.028	＜ 3.1E+00	＜ 4.8E+00	＜ 5.2E-01	＜ 5.5E-01
	2026/10/22 07:30	0.0	0.028	＜ 3.1E+00	—	＜ 6.7E-01	＜ 6.3E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・流量以外は既にお知らせ済み。

2026年11月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　分析結果 （全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/11/02 07:49	＜ 3.4E+00	＜ 4.8E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2026/11/02 07:57	＜ 3.3E+00	＜ 6.3E-01	8.1E-01
K排水路	2026/11/02 06:00	1.5E+01	＜ 5.3E-01	1.1E+01
BC排水路	2026/11/02 06:33	5.8E+00	＜ 5.2E-01	＜ 5.4E-01
D排水路	2026/11/02 07:52	＜ 3.3E+00	＜ 6.6E-01	＜ 6.2E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・採取当日の降水量は2 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※1　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。