【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果（2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（○or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（○or×）			②フィルタ差圧（○or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/8/10)
2	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高　停止中(2020/11/19)
3	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区空調室		○	6.0	6.0	○	250	180	○	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/8)
4	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/4/14)
5	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/2/20)
6	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/12/24)
7	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/8/10)
8	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区空調室		○	5.0	5.0	○	100	250	○	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/8)
9	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/8/10)
10	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高　停止中(2021/1/26)
11	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区空調室		○	7.0	6.5	○	80	200	○	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/8)
12	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高　停止中(2018/9/13)
13	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2014/2/19)（緊急時起動用）
14	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/2/3)
15	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区休憩エリア		○	3.0	3.0	○	100	90	○	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/10)

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果（2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
16	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区トイレ前通路		〇	2.0	2.0	〇	150	90	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/10)
17	免震重要棟前プレハブ休憩所	第4工区喫煙所		〇	2.0	2.0	〇	450	80	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/10)
18	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区クールベスト配備エリア前通路		〇	1.7	1.7	〇	140	100	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/10)
19	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区クールベスト配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/5/1)
20	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区G装備脱衣エリア		〇	4.5	4.5	〇	100	100	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/8)
21	免震重要棟前プレハブ休憩所	第3工区G靴配備エリア		〇	8.0	9.0	〇	100	100	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/8)
22	免震重要棟前プレハブ休憩所	第2工区Y装備脱衣エリア		〇	6.0	5.0	〇	90	600	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/8)
23	免震重要棟前プレハブ休憩所	第2工区Y靴配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	チャコール交換用フィルタ在庫なしのため交換できず、HEPA差圧基準超過により停止。(2020/8/18)
24	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区保護衣配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
25	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区保護衣配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/5/1)
27	免震重要棟前プレハブ休憩所	一般ゴミ集積所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	閉鎖中につき立ち入り不可のため未実施
28	免震重要棟前プレハブ休憩所	資材搬出入口		〇	4.5	4.0	〇	90	240	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/10)
29	免震重要棟前プレハブ休憩所	第1工区脇保護衣貯蔵エリア		〇	6.5	6.5	〇	70	300	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/10)

【 1／2号機 サービス建屋 1階 】

局所排風機 維持確認結果（2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	1,2号 S/B	2FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中（(2021/10/9)
2	1,2号 S/B	2FL		〇	4.5	4.5	〇	50	100	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/13)
3	1,2号 S/B	1FL G靴履替えエリア		〇	2.4	2.5	〇	50	300	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/13)
4	1,2号 S/B	1FL サーベエリア		〇	3.0	3.0	〇	50	300	〇	—	—	—	—	—	—	—	(2021/11/13)

【 1／2号機 サービス建屋 2階 】

局所排風機 維持確認結果（2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	1,2号 S/B	2FL		〇	4.5	4.0	〇	310	400	〇	—	—	—	—	—	—	—	切替運転（2021/11/13）
2	1,2号 S/B	2FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止（2021/11/13）
3	1,2号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止（2021/11/13）
4	1,2号 S/B	休憩エリア		〇	2.0	1.8	〇	10	100	〇	—	—	—	—	—	—	—	切替運転（2021/11/13）
5	1,2号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止（2021/11/13）
6	1,2号 S/B	休憩エリア		〇	1.5	1.5	〇	80	110	〇	—	—	—	—	—	—	—	切替運転（2021/11/13）
7	1,2号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中（2021/9/11）
8	1,2号 S/B	休憩エリア		〇	1.7	1.7	〇	30	180	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
9	1,2号 S/B	休憩エリア		〇	1.8	1.7	〇	200	—	〇	—	—	—	—	—	—	—	喫煙室内換気用につきチャコールフィルタの接続が無いため HEPAフィルター・チャコールフィルタ間の差圧表示なし（2021/11/13）

【 3／4号機 サービス建屋（2F）】

局所排風機 維持確認結果（2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	3,4号 S/B	3FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
2	3,4号 S/B	3FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
3	3,4号 S/B	3FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
4	3,4号 S/B	3FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
5	3,4号 S/B	3FL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
6	3,4号 S/B	休憩エリア		〇	5.5	5.0	〇	170	250	〇	—	—	—	—	—	—	—	切替運転（2021/11/14）
7	3,4号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止（2021/11/14）
8	3,4号 S/B	休憩エリア		〇	5.0	5.0	〇	190	220	〇	—	—	—	—	—	—	—	切替運転（2021/11/14）
9	3,4号 S/B	休憩エリア		〇	5.5	5.5	〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	室外へ排気のみの為差圧表示なし（2021/11/14）
10	3,4号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止（2021/11/14）
11	3,4号 S/B	休憩エリア		〇	5.5	5.5	〇	160	270	〇	—	—	—	—	—	—	—	切替運転（2021/11/14）
12	3,4号 S/B	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止（2021/11/14）

【 装備交換所 】

局所排風機 維持確認結果（2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	装備交換所（A-1）	装備交換所内		〇	10.0	11.0	〇	120	320	×	70	320	〇	11月13日	—	—	—	（2021/11/13）
2	装備交換所（A-2）	装備交換所内		〇	8.0	9.0	〇	100	300	×	80	300	〇	11月20日	—	—	—	（2021/11/20）
3	装備交換所（A-3）	装備交換所内		〇	8.0	9.0	〇	100	300	×	80	300	〇	11月20日	—	—	—	（2021/11/20）
4	装備交換所（B）	装備交換所内		〇	3.0	4.0	〇	90	120	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
5	装備交換所（C）	装備交換所内		〇	9.0	8.0	〇	50	350	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
6	装備交換所（D）	装備交換所内		〇	2.5	3.0	〇	90	110	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
7	装備交換所（E-1）	装備交換所内		〇	0.50	0.50	〇	90	340	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
8	装備交換所（E-2）	装備交換所内		〇	0.30	0.30	〇	80	300	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
9	装備交換所（E-3）	装備交換所内		〇	0.80	0.80	〇	80	350	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
10	装備交換所（F）	装備交換所内		〇	0.50	0.50	〇	40	310	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
11	装備交換所（G）	装備交換所内		〇	0.50	0.60	〇	70	310	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）
12	装備交換所（H）	装備交換所内		〇	1.5	2.0	〇	120	200	〇	—	—	—	—	—	—	—	（2021/11/13）

【5/6サービス建屋休憩所】　　局所排風機　維持確認記録(2021年11月)

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（○or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（○or×）			②フィルタ差圧（○or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	5/6号SB 休憩所1階	スクリーニングエリア		○	0.2	0.2	○	40	700	○	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5/18撤去
3	5/6号SB 休憩所3階	休憩所東側		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
4	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路		○	0.1	0.1	○	90	300	○	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5/6号SB 休憩所1階	休憩所西側		○	0.1	0.1	○	20	320	○	—	—	—	—	—	—	—	—
6	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
7	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
8	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
9	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
10	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
11	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5/18撤去
14	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6/3電源停止
15	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室内(東側)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中

【5/6サービス建屋休憩所】　　局所排風機　維持確認記録(2021年11月)

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
16	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室内(西側)		〇	0.2	0.2	〇	180	120	〇	—	—	—	—	—	—	—	—
17	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6/3電源停止

【厚生棟休憩所】　　局所排風機　維持確認記録(2021年11月)

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（〇or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準：at 1mの線量当量率でBG×2倍（〇or×）】			②フィルタ差圧（〇or×）【基準】：製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】：①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	厚生棟休憩所	第1増設プレハブ空調室		〇	0.1	0.1	〇	450	530	〇	—	—	—	—	—	—	—	—
2	厚生棟休憩所	第1増設プレハブ空調室		〇	0.1	0.1	〇	360	320	〇	—	—	—	—	—	—	—	—
3	厚生棟休憩所	第1増設プレハブ空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
4	厚生棟休憩所	第2増設プレハブ空調室		〇	0.1	0.1	〇	480	480	〇	—	—	—	—	—	—	—	—
5	厚生棟休憩所	第2増設プレハブ空調室		〇	0.1	0.1	〇	300	500	〇	—	—	—	—	—	—	—	—
6	厚生棟休憩所	第2増設プレハブ空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
7	厚生棟休憩所	スクリーニングエリア		〇	0.4	0.4	〇	40	250	〇	—	—	—	—	—	—	—	—
8	厚生棟休憩所	配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
9	厚生棟休憩所	配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
10	厚生棟休憩所	喫煙室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

【企業棟休憩所A棟】　　局所排風機　維持確認記録(2021年11月)

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭	①線量当量率 [μSv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍			②フィルタ差圧（○or×） 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付） 【基準】:①or②			
				（○or×）			（○or×）	清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	企業棟休憩所	通路　北側		○	0.25	0.25	○	10	90	○	—	—	—	—	—	—	—	—
2	企業棟休憩所	休憩室　南側		○	0.26	0.26	○	100	120	○	—	—	—	—	—	—	—	—
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

【 登録センター休憩所・土捨て場休憩所 】

局所排風機 維持確認記録 （2021年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備　　考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭（○or×）	①線量当量率［μSv/h］【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍（○or×）			②フィルタ差圧（○or×）【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績（日付）	フィルタ交換実績（日付）【基準】:①or②			
								清掃前			清掃後							
					BG	at 1m	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定	指示値（プレ）	指示値（HEPA）	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	○	220	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	260	140	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	230	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	○	210	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	200	350	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	250	120	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	○	240	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	0.9	○	280	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.24	0.24	○	270	190	○	—	—	—	—	—	—	—	