承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

作業件名	【2022年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務【その他】	測定項目	□γ ■スミア □ダスト □核種分析
測定場所	プロセス主建屋 1階		
測定目的	Rαzone（Rα→Y）解除サーベイ	測定者	
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録	測定器	F1-α-024
測定日時	2022/4/21 14:00 ～ 14:30		

●測定場所：

No:スミア採取ポイント



PMB 1階

：Rα zone設定箇所

（ビニールシート養生）





放射線サーベイ記録

作業件名	【2022年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務【その他】	測定項目	□γ　■スミア　□ダスト　□核種分析
測定場所	プロセス主建屋　1階		
測定目的	Rαzone（Rα→Y）解除サーベイ	測定者	
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録	測定器	F1-α-024
測定日時	2022/4/21　14:00　～　14:30		

●スミア測定結果(アルファ線を放出する放射性物質)

F1-α-024
機器効率：　37.8　%
採取効率：　10　%
ＢＧ：　0　cpm
スミア換算定数：　1.76E-02　Bq/cm^2
検出限界値：　1.59E-01　Bq/cm^2

BG:0cpm　時定数：BG30秒　測定30秒

No	採取箇所	Gross(cpm)	Net(cpm)	表面汚染密度(Bq/cm^2)
1	床	0	0	L.T.D
2	床	0	0	L.T.D
3	床	0	0	L.T.D
4	床	0	0	L.T.D
5	床	0	0	L.T.D
6	床	0	0	L.T.D
7	床	0	0	L.T.D
8	床	0	0	L.T.D
9	床	0	0	L.T.D