東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年10月15日（木）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	原子炉建屋1階（非管理区域）非常用ディーゼル発電機（B）室の入口扉が、自動で閉しないことを確認した。なお、手動での開閉操作および、電磁錠であることから中央制御室での開閉管理は可能。当該扉を修理。	2026/10/07	

4．Non-CAQ　7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	残留熱除去系熱交換器（B）入口冷却水流量計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該流量計を校正済み。	2026/09/14	
2	2号機	原子炉補機冷却水（B）系統流量計（P21－FT008B）点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該流量計を校正済み。	2026/09/14	
3	2号機	原子炉補機冷却水（B）系統流量計（P21－FI608B）点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該流量計を校正済み。	2026/09/14	
4	4号機	原子炉補機冷却水系熱交換器（E）海水側差圧計が、系統停止中にもかかわらず差圧計が0（ゼロ）を指示していないことを確認した。指針のずれと推定。当該差圧計を点検・修理。	2026/09/16	
5	4号機	使用済燃料輸送容器保管庫給気機械室の入口扉が、自動で閉しないことを確認した。当該扉を修理。なお、手動での開閉操作は可能なため、出入りへの影響なし。	2026/10/02	
6	その他	発電所構内外除雪業務委託の実施承認書作成において、過去の同業務の承認書を参照した際に、承認権限者を誤って処理していたことを確認した。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。	2026/10/08	
7	その他	温排水関係環境監視調査業務委託の実施承認書作成において、過去の同業務の承認書を参照した際に、承認権限者を誤って処理していたことを確認した。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。	2026/10/09	