福島第二原子力発電所　2号機

アラーム／OD

2011年3月14日月曜日

・中操警報テスト

・RW警報テスト

承　認	作　成		
当 直 長	当直副長	当直主任	作 成 者

状態変化／操作履歴(2011年3月14日)

要求日時 [2011年03月15日 00:00]

00:03:00	業務機械化 データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
00:04:09	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位（Ｌ４）警報		アラーム		
00:04:10	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		800	＜ 800 mm	
00:04:31	待機不全	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム
00:04:31	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム
00:04:31	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
00:04:33	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＮＯ		
00:04:41	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		801	mm 正常復帰	
00:04:46	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		800	＜ 800 mm	
00:04:47	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		803	mm 正常復帰	
00:05:16	E12	-VALV	-BD066	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全開(F006A)		ＹＥＳ		
00:05:20	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位（Ｌ４）警報		通常	正常復帰	
00:10:00	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		アラーム		
00:10:12	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		1029	＞ 1029 mm	
00:16:16	E12	-VALV	-BD066	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全開(F006A)		ＮＯ		
00:16:26	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＹＥＳ		
00:16:26	待機不全復帰	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
00:16:26	待機不全復帰	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
00:16:31	待機不全復帰	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ
00:19:01	待機不全	項目No.	06	ＲＨＲ Ｃ系	E12	-VALV -BD154	ＲＨＲ－Ｃ 注入弁全閉(F006C)	ＮＯ
00:19:02	E12	-VALV	-BD158	ＲＨＲ－Ｃ テスト可能逆止弁全閉(F007C)		ＮＯ		
00:19:05	E12	-VALV	-BD158	ＲＨＲ－Ｃ テスト可能逆止弁全閉(F007C)		ＹＥＳ		
00:19:06	待機不全復帰	項目No.	06	ＲＨＲ Ｃ系	E12	-VALV -BD154	ＲＨＲ－Ｃ 注入弁全閉(F006C)	ＹＥＳ
00:28:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
00:31:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
00:31:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
00:31:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
00:32:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
00:33:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
00:34:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
00:35:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
00:35:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
00:35:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
00:36:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
00:36:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
00:37:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
00:37:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
00:38:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
00:38:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
00:41:08	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		1028	mm 正常復帰	
00:43:16	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		通常	正常復帰	
00:55:34	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位（Ｌ４）警報		アラーム		
00:55:35	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		799	＜ 800 mm	
00:55:49	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		802	mm 正常復帰	
00:55:53	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		799	＜ 800 mm	
01:01:53	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＮＯ		
01:01:54	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＹＥＳ		
01:01:54	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＮＯ		
01:01:56	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
01:02:02	E12	-VALV	-BD066	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全開(F006A)		ＹＥＳ		
01:03:00	業務機械化 データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
01:04:41	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		801	mm 正常復帰	
01:04:42	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		800	＜ 800 mm	
01:04:43	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		801	mm 正常復帰	
01:04:45	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		800	＜ 800 mm	
01:04:47	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		801	mm 正常復帰	
01:05:18	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位（Ｌ４）警報		通常	正常復帰	
01:09:36	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		アラーム		
01:09:47	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）		1030	＞ 1029 mm	
01:15:37	E12	-VALV	-BD066	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全開(F006A)		ＮＯ		

01:15:47	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ				
01:15:51	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系		E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ
01:40:43	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（Ｎ）	1028		mm	正常復帰	
01:43:00	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	通常		正常復帰		
01:48:53	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:48:54	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:48:55	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:50:01	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系		E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
01:50:02	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ				
01:50:02	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ				
01:50:03	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ				
01:52:47	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:52:48	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:52:49	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:53:35	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	アラーム				
01:53:38	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:53:39	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:53:39	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:53:44	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（Ｎ）	1029		＞ 1029	mm	
01:54:27	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:54:29	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:54:29	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:55:04	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:55:07	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:55:08	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:56:35	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:56:37	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:56:38	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:57:08	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
01:57:09	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
01:57:10	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
01:59:49	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ				
01:59:51	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系		E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ
02:02:18	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
02:02:19	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
02:02:20	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
02:03:00	業務機械化 データ伝送不能（両通信制御装置故障）						
02:03:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
02:04:30	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
02:04:32	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
02:04:32	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
02:06:45	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
02:06:46	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
02:06:46	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
02:10:06	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
02:10:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
02:10:31	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
02:10:51	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
02:11:01	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
02:11:46	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
02:13:06	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱 正常復帰				
02:13:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
02:13:26	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱 正常復帰				
02:13:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
02:14:11	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱 正常復帰				
02:14:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
02:15:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
02:15:46	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
02:16:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
02:16:21	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
02:16:56	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
02:17:46	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
02:20:11	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				

02:20:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:20:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:20:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:21:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:21:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:21:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:21:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:21:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:21:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:21:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:22:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:22:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:22:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:22:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:22:55	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm 正常復帰
02:22:59	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1029 ＞ 1029 mm
02:23:05	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm 正常復帰
02:23:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:23:09	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1030 ＞ 1029 mm
02:23:11	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm 正常復帰
02:23:12	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1029 ＞ 1029 mm
02:23:13	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm 正常復帰
02:23:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:23:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:23:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:23:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:24:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:24:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:24:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:24:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:25:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:25:11	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報			通常 正常復帰
02:25:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:25:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱 正常復帰
02:26:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:26:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:26:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:27:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:27:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:28:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:28:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:28:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:29:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:29:58	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)			ＮＯ
02:29:58	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)			ＹＥＳ
02:29:59	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)			ＮＯ
02:30:01	待機不全	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常 アラーム
02:30:01	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常 アラーム
02:30:01	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A) ＮＯ
02:30:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:30:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:30:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:30:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:31:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:31:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:31:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			レンジ逸脱
02:32:44	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報			アラーム
02:32:55	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1029 ＞ 1029 mm
02:34:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:34:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:35:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー
02:35:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー正常復帰
02:36:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力			オーバーフロー

02:36:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:36:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:37:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:37:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:37:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:37:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:37:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:38:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:38:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:38:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:38:23	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率				0.150 μS/cm	正常復帰
02:38:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:38:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:38:50	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)				ＹＥＳ	
02:38:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:38:51	待機不全復帰	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
02:38:51	待機不全復帰	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
02:38:51	待機不全復帰	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV	-BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ
02:39:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:39:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:39:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:39:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:40:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:40:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:40:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:41:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:41:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:41:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:41:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:41:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:41:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:42:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:42:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:42:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:42:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:42:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:43:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:44:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:44:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:44:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:44:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:45:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:45:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:45:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:46:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:46:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:47:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:47:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:47:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:47:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:47:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:47:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:48:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:48:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:48:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:48:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:48:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:48:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱 正常復帰	
02:48:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	
02:49:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー	
02:49:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				オーバーフロー正常復帰	
02:49:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度				レンジ逸脱 正常復帰	
02:49:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力				レンジ逸脱	

02:50:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:50:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:50:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱			
02:50:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:50:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰		
02:50:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱			
02:51:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:52:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:52:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:54:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:54:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:55:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:55:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:55:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:56:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:56:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:56:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:57:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:57:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:57:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:57:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:57:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:57:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:57:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:58:01	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:58:06	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
02:58:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
02:58:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
02:58:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
03:00:31	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）	1028	mm		
03:00:32	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）	1029	>	1029	正常復帰 mm
03:00:33	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）	1028	mm		正常復帰
03:00:51	B22	-ETC	-CD036	逃し安全弁漏洩	アラーム			
03:00:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
03:01:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
03:02:16	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
03:02:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
03:02:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰		
03:02:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
03:02:43	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	通常	正常復帰		
03:02:46	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
03:02:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱			
03:02:51	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
03:02:56	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
03:02:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰		
03:03:00	業務機械化	データ伝送不能（両通信制御装置故障）						
03:03:11	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
03:03:21	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
03:03:26	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
03:03:31	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
03:03:36	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰		
03:03:41	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
03:03:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱			
03:04:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰		
03:04:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱			
03:04:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰		
03:06:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱			
03:07:10	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ			
03:07:11	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ			
03:07:11	待機不全	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常　アラーム
03:07:11	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ　Ａ系	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常　アラーム
03:07:11	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV	-BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)　ＮＯ
03:07:12	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ			

03:07:29	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰	
03:07:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:08:09	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱		
03:08:41	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:08:51	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:09:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:09:19	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰	
03:09:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:09:46	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:09:49	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	アラーム		
03:09:59	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱		
03:10:02	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1029	＞ 1029	mm
03:10:19	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	レンジ逸脱	正常復帰	
03:14:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:15:21	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:15:51	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:16:06	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:16:11	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:16:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱	正常復帰	
03:16:22	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ		
03:16:26	待機不全復帰 項目No.	03 ＬＰＣＳ	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
03:16:26	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
03:16:26	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ
03:16:31	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:18:01	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:18:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:18:26	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:18:31	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:18:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:18:51	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:18:56	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:19:01	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:23:51	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:24:36	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:24:51	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:25:41	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:25:46	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:25:56	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:29:26	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:29:46	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:30:16	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:32:41	〈PMSV〉	システム時刻の校正を実施しました。	(2011/03/14 03:32:40.104 ==> 2011/03/14 03:32:41.023)		
03:34:39	〈OGSV〉	システム時刻の校正を実施しました。	(2011/03/14 03:34:40.095 ==> 2011/03/14 03:34:39.865)		
03:34:52	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:35:37	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:35:52	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:38:22	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:38:37	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:38:38	〈NRSV〉	システム時刻の校正を実施しました。	(2011/03/14 03:38:40.176 ==> 2011/03/14 03:38:38.540)		
03:38:52	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:39:32	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:39:37	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:39:47	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:39:49	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1028	mm	正常復帰
03:41:12	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:41:22	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:41:32	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:41:42	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	
03:41:52	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:41:52	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	通常	正常復帰	
03:42:12	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱	正常復帰	
03:42:22	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
03:42:47	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー	正常復帰	

03:42:57	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
03:46:47	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ		
03:46:47	待機不全 項目No.	03 ＬＰＣＳ	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム
03:46:47	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム
03:46:47	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
03:46:47	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ		
03:46:48	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ		
03:49:38	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	アラーム		
03:49:49	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1029	＞ 1029	mm
03:56:00	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ		
03:56:02	待機不全復帰 項目No.	03 ＬＰＣＳ	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
03:56:02	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
03:56:02	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ
03:56:17	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ
03:56:33	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＹＥＳ		
03:59:28	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:28	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
03:59:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
03:59:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
03:59:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
03:59:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
03:59:31	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:38	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
03:59:39	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
03:59:39	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:00:42	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:00:44	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:00:44	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:17	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:17	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:18	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:19	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:24	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:31	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:01:32	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:01:49	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:06	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:07	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:09	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:14	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:14	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:14	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:15	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:16	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:31	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:31	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:31	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:33	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:33	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:02:35	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:02:36	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		

下 RHRS P/P(B) 仮設電源にて起動

04:02:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:02:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:02:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）				
04:03:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:03:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:03:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:10	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:10	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

04:04:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:04:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:04:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:24	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ
04:05:34	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:37	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:41	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:41	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:42	待機不全復帰	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081 RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A) ＹＥＳ
04:05:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
04:05:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
04:05:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中

04:05:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:05:59	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:06:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:06:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:06:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:06:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:06:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:06:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:07:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:07:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:08:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:08:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:08:30	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:08:55	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:09:55	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:10:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
04:10:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
04:10:20	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:10:40	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:10:55	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:11:05	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:13:10	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:13:50	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:14:10	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:14:20	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:14:32	待機不全	項目No.		04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV	-BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ
04:14:35	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:14:45	E12	-VALV	-BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)			ＹＥＳ		
04:14:55	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:15:40	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:16:05	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:16:20	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:16:30	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:17:20	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:18:00	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:18:05	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー	正常復帰	
04:18:09	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm	正常復帰	
04:18:10	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー		
04:18:10	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1029 ＞ 1029 mm		
04:18:17	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm	正常復帰	
04:18:19	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1029 ＞ 1029 mm		
04:18:21	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028 mm	正常復帰	
04:18:30	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー	正常復帰	
04:18:35	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー		
04:18:42	E12	-VALV	-BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)			ＮＯ		
04:18:50	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:19:02	待機不全復帰	項目No.		04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV	-BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ
04:19:25	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	
04:19:30	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー	正常復帰	
04:19:35	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			レンジ逸脱		
04:19:45	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー		
04:20:00	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー	正常復帰	
04:20:05	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			レンジ逸脱		
04:20:20	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー		
04:20:24	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報			通常	正常復帰	
04:20:30	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー	正常復帰	
04:20:35	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			レンジ逸脱		
04:20:45	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー		
04:21:25	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー	正常復帰	
04:21:30	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			レンジ逸脱		
04:21:35	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			オーバーフロー		
04:21:55	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱		
04:22:10	P42	-TEMP	-LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度			レンジ逸脱	正常復帰	

04:22:15	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		オーバーフロー正常復帰			
04:22:20	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		レンジ逸脱			
04:22:37	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ	
04:22:51	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		ＹＥＳ			
04:23:00	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		オーバーフロー			
04:23:20	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:23:45	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:24:35	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:25:45	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:25:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
04:25:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
04:25:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
04:25:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
04:25:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
04:26:09	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		ＮＯ			
04:26:27	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ	
04:26:31	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＮＯ			
04:26:32	待機不全	項目No.	03　ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常	アラーム	
04:26:32	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常	アラーム	
04:26:32	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)	ＮＯ	
04:27:10	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		オーバーフロー正常復帰			
04:27:15	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		レンジ逸脱			
04:27:45	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		オーバーフロー			
04:27:50	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:27:55	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		オーバーフロー正常復帰			
04:28:00	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		レンジ逸脱			
04:28:05	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:28:30	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:29:15	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:29:30	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:29:54	E12	-PRES -BA005	ＲＨＲポンプ吐出圧力Ｃ		2.76	＞ 2.76	MPa	
04:29:58	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		アラーム			
04:30:09	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（Ｎ）		1029	＞ 1029	mm	
04:31:45	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:32:15	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:32:40	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:33:12	待機不全	項目No.	06　ＲＨＲ　Ｃ系	E12	-LS -BD290	ＲＨＲポンプＣ出口管圧力高／低	アラーム	
04:33:25	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:33:40	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:33:55	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:34:10	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:35:50	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:36:15	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＹＥＳ			
04:36:17	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常	通常	
04:36:17	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ	
04:36:17	待機不全復帰	項目No.	03　ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常	通常	
04:36:22	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ	
04:36:38	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		ＹＥＳ			
04:37:20	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:38:05	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:38:10	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:38:25	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:39:05	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:39:25	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:39:35	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:39:48	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		ＮＯ			
04:40:07	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ	
04:40:35	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:40:45	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:41:00	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:41:10	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱	正常復帰		
04:43:30	P42	-TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度		レンジ逸脱			
04:43:42	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ	

04:43:57	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＹＥＳ		
04:44:05	P42 -TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度	レンジ逸脱	正常復帰	
04:44:51	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:46:45	P42 -TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度	レンジ逸脱		
04:46:57	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:46:57	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:46:58	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:46:58	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:46:59	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:46:59	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:46:59	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:46:59	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:07	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:08	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:08	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:20	P42 -TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度	レンジ逸脱	正常復帰	
04:47:33	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:33	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:40	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:41	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:46	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:46	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:47	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:47	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:49	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:49	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:47:54	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:47:54	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:06	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:06	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:06	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:06	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:07	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:08	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:08	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:21	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ		
04:48:24	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:28	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:28	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:48:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:48:42	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ
04:49:00	P42 -TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度	レンジ逸脱		
04:49:19	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:49:25	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:49:45	P42 -TEMP -LA153	ＲＣＷ２熱交出口温度	レンジ逸脱	正常復帰	
04:51:47	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ
04:52:01	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＹＥＳ		
04:52:03	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:52:05	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:52:05	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:52:07	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:52:08	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:52:15	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:52:15	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:52:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:52:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:52:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:52:29	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
04:52:30	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
04:53:24	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		

04:53:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:53:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:53:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:57:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:57:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:57:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:57:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:57:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:58:12	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)				ＮＯ	
04:58:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:58:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:58:32	待機不全復帰	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ	
04:58:37	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）			1028 mm	正常復帰	
04:58:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:58:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:20	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:41	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
04:59:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
04:59:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
05:00:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
05:00:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
05:00:36	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報				通常	正常復帰
05:01:42	待機不全	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ	
05:01:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
05:01:55	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)				ＹＥＳ	
05:02:32	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
05:03:00	業務機械化	データ伝送不能（両通信制御装置故障）						
05:03:45	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
05:03:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
05:04:21	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
05:04:21	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
05:04:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
05:04:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
05:04:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	

05:04:49	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:04:50	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:04:50	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:04:53	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:04:53	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:04:53	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:05:23	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:05:29	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:05:30	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:05:55	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		NO			
05:06:05	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:06:05	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:06:12	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	YES	
05:06:16	E12	-VALV -BD069	RHR－A テスト可能逆止弁全閉(F007A)		NO			
05:06:17	待機不全	項目No.	03 LPCS	E12	-ETC -BD256	LPCS／RHRA 圧力容器内注入管異常	アラーム	
05:06:17	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-ETC -BD256	LPCS／RHRA 圧力容器内注入管異常	アラーム	
05:06:17	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD067	RHR－A 注入弁全閉(F006A)	NO	
05:09:26	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（L7）警報		アラーム			
05:09:38	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1030	> 1029 mm		
05:15:54	E12	-VALV -BD069	RHR－A テスト可能逆止弁全閉(F007A)		YES			
05:15:57	待機不全復帰	項目No.	03 LPCS	E12	-ETC -BD256	LPCS／RHRA 圧力容器内注入管異常	通常	
05:15:57	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-ETC -BD256	LPCS／RHRA 圧力容器内注入管異常	通常	
05:15:57	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD067	RHR－A 注入弁全閉(F006A)	YES	
05:16:02	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	NO	
05:16:16	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		YES			
05:17:12	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:17:12	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:20:56	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:21:07	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:21:07	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:21:07	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:27:25	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		NO			
05:27:42	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	YES	
05:28:47	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:28:47	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:28:53	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:28:53	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:28:54	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:28:54	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:31:02	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	NO	
05:31:17	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		YES			
05:31:46	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:31:46	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:32:17	待機不全	項目No.	05 RHR B系	E12	-VALV -BD163	RHR－B 熱交胴側入口弁全閉(F009B)	NO	
05:32:21	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:32:21	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:32:22	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:32:22	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:32:22	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:32:22	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:33:18	E12	-VALV -BD164	RHR－B 熱交胴側入口弁全閉(F009B)		YES			
05:33:37	待機不全復帰	項目No.	06 RHR C系	E12	-LS -BD290	RHRポンプC出口管圧力高／低	通常	
05:33:37	待機不全	項目No.	06 RHR C系	E12	-VALV -BD154	RHR－C 注入弁全閉(F006C)	NO	
05:33:38	E12	-PRES -BA005	RHRポンプ吐出圧力C		2.53 MPa	正常復帰		
05:33:52	待機不全復帰	項目No.	06 RHR C系	E12	-VALV -BD154	RHR－C 注入弁全閉(F006C)	YES	
05:35:22	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:35:22	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:35:49	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
05:35:49	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
05:38:28	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1028 mm	正常復帰		
05:38:29	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1029	> 1029 mm		
05:38:35	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1028 mm	正常復帰		
05:38:36	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1029	> 1029 mm		

05:38:37	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1028	mm	正常復帰	
05:38:41	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1029	＞ 1029 mm		
05:38:43	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1028	mm	正常復帰	
05:38:49	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1030	＞ 1029 mm		
05:38:51	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1028	mm	正常復帰	
05:39:42	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ			
05:40:02	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ	
05:40:54	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	通常	正常復帰		
05:41:37	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ	
05:41:52	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＹＥＳ			
05:44:39	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中			
05:44:39	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中			
05:44:40	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中			
05:44:40	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中			
05:46:08	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ			
05:46:27	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ	
05:46:27	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ	
05:46:32	待機不全 項目No.	03 ＬＰＣＳ	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム	
05:46:32	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム	
05:48:46	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ			
05:48:46	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ			
05:48:47	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＮＯ			
05:51:47	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	アラーム			
05:51:58	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位（N）	1029	＞ 1029 mm		
05:54:50	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中			
05:54:50	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中			
05:54:55	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中			
05:54:55	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中			
05:56:10	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中			
05:56:11	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中			
05:58:25	E12 -VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ			
05:58:27	待機不全復帰 項目No.	03 ＬＰＣＳ	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常	
05:58:27	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常	
05:58:27	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ	
05:58:37	待機不全 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ	
05:58:53	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＹＥＳ			
05:59:26	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中			
05:59:27	P48 -PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中			
06:01:26	E12 -VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ			
06:01:47	待機不全復帰 項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12 -VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ	
06:02:19	E12 -TRIP -CD213	ＲＨＲ格納容器圧力高２ Ｄ	通常	正常復帰		
06:02:19	E12 -TRIP -CD213	ＲＨＲ格納容器圧力高２ Ｄ	通常			
06:02:19	E12 -TRIP -CD213	ＲＨＲ格納容器圧力高２ Ｄ	トリップ			
06:02:19	E12 -TRIP -CD213	ＲＨＲ格納容器圧力高２ Ｄ	通常	正常復帰		
06:03:00	業務機械化	データ伝送不能（両通信制御装置故障）				
06:03:25	E12 -TRIP -CD211	ＲＨＲ格納容器圧力高２ Ｂ	通常	正常復帰		
06:03:25	C91 -NSSG -DB010	ＲＨＲドライウェル圧力高	通常	！ 正常復帰		
06:07:57	待機不全復帰 項目No.	05 ＲＨＲ Ｂ系	E12 -ETC -BD364	ＲＨＲポンプＢ操作スイッチ引停止位置	ＮＯ	
06:07:59	E12 -TRIP -BD137	ＲＨＲ系ポンプＢ運転中	運転			RHRP/P(B)ウォーミング
06:07:59	C91 -NSSG -WB014	ＲＨＲ作動Ｂ	ＹＥＳ			
06:08:00	B22 -TRIP -BD272	ＲＨＲ系Ｂ圧力高	高			
06:08:07	待機不全 項目No.	05 ＲＨＲ Ｂ系	E12 -VALV -BD184	ＲＨＲ－Ｂ テストバイパス弁全閉(F021B)	ＮＯ	
06:08:13	E12 -TRIP -BD274	ＲＨＲ系Ｂ流量高	高			
06:08:17	E12 -VALV -BD204	ＲＨＲﾎﾟﾝﾌﾟＢ最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全閉(F036B)	ＹＥＳ			
06:08:17	待機不全 項目No.	05 ＲＨＲ Ｂ系	E12 -VALV -BD203	ＲＨＲﾎﾟﾝﾌﾟＢ最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全開(F036B)	ＮＯ	
06:11:05	E12 -TRIP -BD274	ＲＨＲ系Ｂ流量高	通常	正常復帰		
06:11:05	E12 -TRIP -BD274	ＲＨＲ系Ｂ流量高	通常			
06:11:12	E12 -VALV -BD204	ＲＨＲﾎﾟﾝﾌﾟＢ最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全閉(F036B)	ＮＯ			
06:11:17	待機不全復帰 項目No.	05 ＲＨＲ Ｂ系	E12 -VALV -BD203	ＲＨＲﾎﾟﾝﾌﾟＢ最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全開(F036B)	ＹＥＳ	
06:11:22	待機不全復帰 項目No.	05 ＲＨＲ Ｂ系	E12 -VALV -BD184	ＲＨＲ－Ｂ テストバイパス弁全閉(F021B)	ＹＥＳ	
06:11:26	E12 -TRIP -BD137	ＲＨＲ系ポンプＢ運転中	停止	正常復帰		
06:11:26	C91 -NSSG -WB014	ＲＨＲ作動Ｂ	ＮＯ	正常復帰		
06:11:26	E12 -TRIP -BD137	ＲＨＲ系ポンプＢ運転中	停止			

06:11:27	待機不全	項目No.	05 RHR B系	E12	-ETC -BD364	RHRポンプB操作スイッチ引停止位置	YES
06:11:36	B22 -TRIP -BD272		RHR系B圧力高		通常	正常復帰	
06:11:36	B22 -TRIP -BD272		RHR系B圧力高		通常		
06:11:47	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	NO
06:12:00	E12 -VALV -BD080		RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		YES		
06:13:40	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:13:40	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:15:54	E12 -VALV -BD080		RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		NO		
06:16:12	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	YES
06:20:17	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	NO
06:20:32	E12 -VALV -BD080		RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		YES		
06:22:28	C91 -NSSG -CC001		原子炉水位（N）		1028	mm 正常復帰	
06:24:32	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
06:24:49	C91 -NSSG -CB029		原子炉水位（L7）警報		通常	正常復帰	
06:27:59	E12 -VALV -BD080		RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		NO		
06:28:17	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	YES
06:31:16	E12 -VALV -BD069		RHR－A テスト可能逆止弁全閉(F007A)		NO		
06:31:17	待機不全	項目No.	03 LPCS	E12	-ETC -BD256	LPCS／RHRA 圧力容器内注入管異常	アラーム
06:31:17	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-ETC -BD256	LPCS／RHRA 圧力容器内注入管異常	アラーム
06:31:17	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD067	RHR－A 注入弁全閉(F006A)	NO
06:31:24	E12 -VALV -BD066		RHR－A 注入弁全開(F006A)		YES		
06:33:17	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:33:52	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
06:33:57	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:34:27	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
06:34:32	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:34:42	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
06:34:43	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:34:43	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:34:47	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:34:55	C91 -NSSG -CB029		原子炉水位（L7）警報		アラーム		
06:35:02	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:35:06	C91 -NSSG -CC001		原子炉水位（N）		1030	＞ 1029 mm	
06:35:22	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
06:35:27	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:35:30	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:35:32	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:35:42	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:36:12	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
06:36:22	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:36:42	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
06:36:57	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:37:07	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
06:37:13	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:37:13	P48 -PUMP -LD252		RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:38:12	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		
06:39:07	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:39:37	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:40:07	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
06:40:24	E12 -VALV -BD066		RHR－A 注入弁全開(F006A)		NO		
06:40:33	E12 -VALV -BD069		RHR－A テスト可能逆止弁全閉(F007A)		YES		
06:40:37	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:40:37	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD067	RHR－A 注入弁全閉(F006A)	YES
06:40:42	待機不全	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	NO
06:40:56	E12 -VALV -BD080		RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		YES		
06:41:02	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱 正常復帰		
06:41:12	P42 -PRES -LA152		RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー		RHR ポンプ(C) ウォーミング
06:41:36	E12 -TRIP -BD137		RHR系ポンプB運転中		運転		
06:41:36	C91 -NSSG -WB014		RHR作動B		YES		
06:41:37	B22 -TRIP -BD272		RHR系B圧力高		高		
06:41:37	待機不全復帰	項目No.	05 RHR B系	E12	-ETC -BD364	RHRポンプB操作スイッチ引停止位置	NO
06:41:42	待機不全	項目No.	05 RHR B系	E12	-VALV -BD184	RHR－B テストバイパス弁全閉(F021B)	NO
06:41:48	E12 -TRIP -BD274		RHR系B流量高		高		

06:41:52	待機不全	項目No.	05 RHR B系	E12	-VALV -BD203	RHRポンプB最小流量バイパス弁全開(F036B)	NO
06:41:53	E12	-VALV -BD204	RHRポンプB最小流量バイパス弁全閉(F036B)		YES		
06:42:27	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰		
06:42:42	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱		
06:43:11	E12	-TRIP -BD274	RHR系B流量高		通常	正常復帰	
06:43:18	E12	-VALV -BD204	RHRポンプB最小流量バイパス弁全閉(F036B)		NO		
06:43:22	待機不全復帰	項目No.	05 RHR B系	E12	-VALV -BD203	RHRポンプB最小流量バイパス弁全開(F036B)	YES
06:43:27	待機不全復帰	項目No.	05 RHR B系	E12	-VALV -BD184	RHR－B テストバイパス弁全閉(F021B)	YES
06:43:33	E12	-TRIP -BD137	RHR系ポンプB運転中		停止	正常復帰	
06:43:33	C91	-NSSG -WB014	RHR作動B		NO	正常復帰	
06:43:37	待機不全	項目No.	05 RHR B系	E12	-ETC -BD364	RHRポンプB操作スイッチ引停止位置	YES
06:43:43	B22	-TRIP -BD272	RHR系B圧力高		通常	正常復帰	
06:43:43	B22	-TRIP -BD272	RHR系B圧力高		通常		
06:48:46	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:31	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:32	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:43	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:43	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:45	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:46	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:47	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:48	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)		NO		
06:49:48	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:48	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:48	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:48	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:49	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:51	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:51	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:52	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:57	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:49:57	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:49:58	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:01	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:02	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:02	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:07	待機不全復帰	項目No.	04 RHR A系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	YES
06:50:09	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:09	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:10	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:10	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:10	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:10	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:12	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:12	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:13	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:14	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:14	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:14	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:14	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:19	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:20	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:20	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:21	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:21	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:34	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:34	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:50:39	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:50:39	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:51:51	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:51:52	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		
06:51:52	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中		
06:51:52	P48	-PUMP -LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中		

06:51:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:51:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:51:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:51:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:51:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:51:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:53:52	待機不全	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	NO	
06:54:06	E12	-VALV -BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)			ＹＥＳ		
06:56:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:56:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:56:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:56:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
06:57:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
06:57:20	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		

06:57:20	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:39	E12	-VALV	-BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ
06:57:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
06:57:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
06:57:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中

06:57:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:57	待機不全復帰	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:57:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
06:58:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
06:58:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	

07:00:25	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028	mm	正常復帰
07:00:26	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1029	mm	> 1029 mm
07:00:30	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028	mm	正常復帰
07:00:37	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV	-BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＮＯ
07:00:53	E12	-VALV	-BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)			ＹＥＳ		
07:02:49	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報			通常	正常復帰	
07:03:00	業務機械化	データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
07:03:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:03:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:03:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:03:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:03:57	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:03:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:03:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:03:59	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:02	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:02	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:21	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:21	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:04:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:04:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:10	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
07:05:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
07:05:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		

07:05:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:26	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:05:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:05:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:32	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:33	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:37	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:41	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:45	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:45	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

07:06:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:54	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:06:57	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:06:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:07:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:07:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:03	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:08:54	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:08:57	E12	-VALV	-BD080	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全開(F013A)	ＮＯ

07:08:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:17	待機不全復帰	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系		E12	-VALV -BD081	RHR-A圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013A)	ＹＥＳ
07:09:17	待機不全	項目No.	04 ＲＨＲ Ａ系		E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
07:09:19	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)				ＮＯ	
07:09:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:25	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:25	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:26	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:26	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:32	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:32	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:33	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:34	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:34	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:41	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:09:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:09:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:10:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:10:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:10:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:10:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:10:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:10:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:10:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:10:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:10:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:10:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	

07:11:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:22	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:11:55	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:11:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:12:21	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:12:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:12:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:12:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:12:54	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報				アラーム	
07:12:57	待機不全復帰	項目No.		05　ＲＨＲ　Ｂ系	E12	-ETC	-BD364	ＲＨＲポンプＢ操作スイッチ引停止位置	NO　RHR-PP(B) Run
07:12:59	E12	-TRIP	-BD137	ＲＨＲ系ポンプＢ運転中				運転	
07:12:59	C91	-NSSG	-WB014	ＲＨＲ作動Ｂ				ＹＥＳ	
07:13:01	B22	-TRIP	-BD272	ＲＨＲ系Ｂ圧力高				高	
07:13:05	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）				1029	＞ 1029　mm
07:13:07	待機不全	項目No.		05　ＲＨＲ　Ｂ系	E12	-VALV	-BD184	ＲＨＲ－Ｂ　テストバイパス弁全閉(F021B)	NO
07:13:13	E12	-TRIP	-BD274	ＲＨＲ系Ｂ流量高				高	
07:13:17	待機不全	項目No.		05　ＲＨＲ　Ｂ系	E12	-VALV	-BD203	ＲＨＲﾎﾟﾝﾌﾟＢ最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全開(F036B)	NO
07:13:18	E12	-VALV	-BD204	ＲＨＲﾎﾟﾝﾌﾟＢ最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全閉(F036B)				ＹＥＳ	
07:13:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:20	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:13:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:13:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:13:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:13:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:13:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:57	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:13:57	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:13:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:14:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:14:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:14:00	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:14:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:14:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:14:02	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:14:02	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:14:03	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:14:03	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:14:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	
07:14:10	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				運転中	
07:14:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中				停止中	

07:14:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:43	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:14:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:14:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:15:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:15:03	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:15:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:15:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:15:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:15:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:15:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:15:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:15:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:15:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:15:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:15:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

07:15:12 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:15:12 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:15:12 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:15:13 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:15:14 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:15:14 E12 -VALV -BD164 RHR－B 熱交胴側入口弁全閉(F009B) NO
07:15:14 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:17:17 待機不全復帰 項目No. 05 RHR B系 E12 -VALV -BD163 RHR－B 熱交胴側入口弁全閉(F009B) YES
07:18:12 待機不全 項目No. 05 RHR B系 E12 -VALV -BD145 RHR－B 熱交胴側ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全開(F004B) NO
07:19:43 E12 -VALV -BD069 RHR－A テスト可能逆止弁全閉(F007A) YES
07:19:47 待機不全復帰 項目No. 04 RHR A系 E12 -VALV -BD067 RHR－A 注入弁全閉(F006A) YES
07:20:17 SPDS伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。
07:20:33 SPDS伝送にてトレンド履歴データを送信しました。
07:20:42 待機不全 項目No. 05 RHR B系 E12 -VALV -BD172 RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013B) NO
07:20:56 E12 -VALV -BD171 RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全開(F013B) YES
07:20:58 E12 -VALV -BD171 RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全開(F013B) NO
07:21:17 待機不全復帰 項目No. 05 RHR B系 E12 -VALV -BD172 RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013B) YES
07:22:15 SPDS伝送にてトレンド履歴データを送信しました。
07:22:18 SPDS伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。
07:22:19 SPDS伝送にて通常データ送信を開始しました。
07:29:26 SPDS伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。
07:29:40 SPDS伝送にてトレンド履歴データを送信しました。
07:30:15 SPDS伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。
07:30:28 SPDS伝送にてトレンド履歴データを送信しました。
07:31:19 C51 -APRM -AA005 APRMレベルF 4.6 % 正常復帰
07:32:01 SPDS伝送にてトレンド履歴データを送信しました。
07:32:03 SPDS伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。
07:32:04 SPDS伝送にて通常データ送信を開始しました。
07:32:41 〈PMSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 07:32:40.092 ==> 2011/03/14 07:32:41.023)
07:34:32 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:34:33 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:34:33 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:34:33 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:34:35 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:34:35 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:34:37 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:34:37 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:34:38 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:34:41 〈OGSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 07:34:40.094 ==> 2011/03/14 07:34:41.074)
07:35:33 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:35:35 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:35:36 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:36:09 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:36:10 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:36:36 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:36:36 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:38:39 〈NRSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 07:38:40.250 ==> 2011/03/14 07:38:39.230)
07:38:42 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:38:43 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:38:44 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:38:45 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:39:11 SPDS伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。
07:39:40 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:39:40 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:39:51 SPDS伝送にてトレンド履歴データを送信しました。
07:39:53 SPDS伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。
07:39:53 SPDS伝送にて通常データ送信を開始しました。
07:40:08 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:40:08 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:40:08 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:40:09 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
07:40:09 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
07:40:09 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中

07:40:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:20	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:20	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:25	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:25	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:28	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:28	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:33	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
07:40:35	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。			
07:40:35	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。			
07:40:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:40:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:40:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:12	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
07:41:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:15	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。			
07:41:15	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。			
07:41:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:32	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:32	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:51	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:41:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:41:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中

07:42:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:18	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
07:42:21	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。			
07:42:21	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。			
07:42:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:28	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:35	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:53	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:54	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:42:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:42:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:43:56	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
07:43:59	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。			
07:43:59	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。			
07:44:21	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:44:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
07:44:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
07:44:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

07:44:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:44:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:44:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:44:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:44:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:44:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:44:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:44:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:44:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:44:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:44:59	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:44:59	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:45:02	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:45:02	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:45:02	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（Ｎ）	1028	mm　　正常復帰
07:45:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:45:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:45:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:45:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:45:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:46:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:46:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:10	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	通常	正常復帰
07:47:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:29	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	
07:47:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中	
07:47:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中	

07:47:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:47:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:47:48	待機不全	項目No.	05　ＲＨＲ　Ｂ系	E12	-VALV -BD172	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013B)	ＮＯ
07:47:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:47:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:47:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:47:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:47:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:47:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:03	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:06	E12	-VALV -BD171	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全開(F013B)		ＹＥＳ		
07:48:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:08	E12	-VALV -BD171	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全開(F013B)		ＮＯ		
07:48:08	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:21	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:23	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:25	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:28	待機不全復帰	項目No.	05　ＲＨＲ　Ｂ系	E12	-VALV -BD172	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013B)	ＹＥＳ
07:48:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:34	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:34	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:41	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:45	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:45	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		
07:48:46	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中		
07:48:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中		

07:48:47	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:48:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:48:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:48:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:48:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:48:54	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:48:54	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:48:55	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:48:55	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:48:57	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:48:57	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:06	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:10	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:11	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:49:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:49:45	P43	-PRES	-LA170	タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッダ圧力			レンジ逸脱	正常復帰
07:49:52	P43	-PRES	-LA170	タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッダ圧力			レンジ逸脱	
07:50:28	待機不全	項目No.		05　ＲＨＲ　Ｂ系	E12	-VALV -BD172	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013B)	ＮＯ
07:50:36	P41	-TEMP	-LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度			レンジ逸脱	正常復帰
07:50:45	E12	-VALV	-BD171	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全開(F013B)			ＹＥＳ	
07:51:11	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)			ＮＯ	
07:51:11	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)			ＹＥＳ	
07:51:12	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)			ＮＯ	
07:51:13	待機不全	項目No.		04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
07:51:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:51:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:51:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:51:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:51:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:51:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:51:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:51:35	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:51:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:51:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	
07:51:55	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中	
07:51:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中	

07:51:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:52:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:52:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:52:06	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱		
07:52:14	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:52:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:52:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:52:15	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:52:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:52:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:52:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:52:21	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:52:21	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:52:26	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱	正常復帰	
07:52:46	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱		
07:52:51	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱	正常復帰	
07:53:40	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	アラーム		
07:53:55	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（Ｎ）	1029	＞ 1029	mm
07:54:51	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱		
07:55:06	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱	正常復帰	
07:55:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:55:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:55:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:55:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:55:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:55:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:55:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:55:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:56:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:56:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:56:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:56:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:56:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:56:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:56:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:56:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:56:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:56:16	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:56:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:56:50	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
07:59:28	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
07:59:28	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:00:10	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。					
08:00:15	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ		
08:00:18	待機不全復帰　項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12 -VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)	ＹＥＳ	
08:00:23	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
08:00:27	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。					
08:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）					
08:05:03	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰		
08:05:33	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
08:07:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
08:07:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:07:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
08:07:01	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:07:02	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
08:07:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:07:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
08:07:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:07:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
08:07:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:07:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		
08:07:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中		
08:11:59	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中		

08:12:00	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:12:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:12:33	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:12:33	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:12:33	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:12:34	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:13:03	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:13:23	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:13:43	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:13:58	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:14:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:14:42	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:14:43	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:14:44	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:16:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:16:36	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:16:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:16:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:17:16	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
08:17:18	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。			
08:17:18	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。			
08:17:38	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:18:13	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:18:18	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:18:21	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。			
08:18:37	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
08:19:08	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。			
08:19:10	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。			
08:19:10	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。			
08:19:27	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:19:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:19:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:19:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:19:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:26	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:29	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:30	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:40	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:47	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:49	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:52	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:20:57	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:20:58	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:21:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:21:04	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:21:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:21:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:21:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:21:07	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:21:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:21:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

08:21:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:13	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:21:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:15	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）		1028	mm		正常復帰
08:21:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:19	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）		1029	＞ 1029	mm	
08:21:22	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）		1028	mm		正常復帰
08:21:33	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:21:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:43	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:21:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:21:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:21:46	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:23:23	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		通常	正常復帰		
08:24:18	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:24:33	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:24:43	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:25:38	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:25:43	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:25:53	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:26:28	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:26:33	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:26:38	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:26:53	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:26:58	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:27:13	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:27:48	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:27:53	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:27:58	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:29:08	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー			
08:29:08	待機不全復帰	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
08:29:08	待機不全復帰	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	通常
08:29:08	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-VALV	-BD067	ＲＨＲ－Ａ 注入弁全閉(F006A)	ＮＯ
08:29:09	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ テスト可能逆止弁全閉(F007A)		ＮＯ			
08:29:13	待機不全	項目No.	03	ＬＰＣＳ	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム
08:29:13	待機不全	項目No.	04	ＲＨＲ Ａ系	E12	-ETC	-BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ 圧力容器内注入管異常	アラーム
08:29:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:29:18	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		オーバーフロー正常復帰			
08:29:23	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:29:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:29:28	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱	正常復帰		
08:29:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:29:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中			
08:29:53	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:29:58	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱	正常復帰		
08:30:08	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱			
08:30:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中			
08:30:18	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力		レンジ逸脱	正常復帰		

08:30:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:30:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:30:26	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:30:27	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:30:27	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:30:27	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:30:28	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:30:28	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:30:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:30:31	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:30:33	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:30:43	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:30:48	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:32:30	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報	アラーム
08:32:43	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（Ｎ）	1029 ＞ 1029 mm
08:33:38	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:33:53	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:34:03	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:34:53	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱　正常復帰
08:35:13	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:35:18	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱　正常復帰
08:35:28	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:36:43	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:36:53	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:36:58	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:37:03	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:37:08	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:37:13	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:37:18	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:37:23	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:38:48	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:38:53	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:39:03	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:39:18	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:39:23	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:39:28	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:39:33	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱　正常復帰
08:39:43	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:39:49	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)	ＹＥＳ
08:39:53	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12 -VALV -BD067　ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)　ＹＥＳ
08:40:13	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:40:18	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:40:23	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:40:33	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー
08:40:48	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰
08:40:53	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱
08:41:38	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:41:39	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
08:41:46	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度	レンジ逸脱
08:58:24	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
08:58:27	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
09:00:09	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
09:00:48	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
09:01:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
09:01:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
09:01:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
09:01:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
09:01:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
09:01:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
09:01:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
09:01:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
09:01:11	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
09:01:12	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

09:01:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:17	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:20	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:20	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:22	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:22	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:01:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:01:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:02:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:02:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:02:01	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:02:07	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:02:08	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:02:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:02:09	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:02:56	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）								
09:03:18	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）			1028	mm	正常復帰
09:03:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:03:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:03:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:03:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:05:31	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報			通常	正常復帰	
09:09:45	C51	-APRM	-AA001	ＡＰＲＭレベルＢ			4.7	%	正常復帰
09:09:46	C51	-APRM	-AA001	ＡＰＲＭレベルＢ			3.8	＜ 4.0	%
09:14:33	待機不全　項目No.			04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)		NO
09:14:34	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)			NO		
09:14:34	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)			YES		
09:14:35	E12	-VALV	-BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)			NO		
09:14:43	E12	-VALV	-BD066	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全開(F006A)			YES		
09:15:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			停止中		
09:15:39	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中			運転中		
09:19:13	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報			アラーム		

09:19:24	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1029		> 1029	mm	
09:21:08	C51	-APRM -AA001	ＡＰＲＭレベルＢ		4.7		%	正常復帰	
09:21:09	C51	-APRM -AA001	ＡＰＲＭレベルＢ		3.8		< 4.0	%	
09:21:26	C51	-APRM -AA001	ＡＰＲＭレベルＢ		4.6		%	正常復帰	
09:24:25	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:24:26	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:25:10	C51	-APRM -AA001	ＡＰＲＭレベルＢ		3.9		< 4.0	%	
09:27:34	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高（Ｌ８）		トリップ		!		
09:27:52	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位（全領域）		1411		> 1410	mm	
09:27:52	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位（N）		1411		> 1410	mm	
09:28:10	E12	-VALV -BD066	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全開(F006A)		NO				
09:28:20	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		YES				
09:28:23	待機不全復帰	項目No.	03　ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常			通常
09:28:23	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常			通常
09:28:23	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)			YES
09:31:13	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位（全領域）		1410		mm	正常復帰	
09:31:13	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位（N）		1410		mm	正常復帰	
09:31:17	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位（全領域）		1411		> 1410	mm	
09:31:17	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位（N）		1411		> 1410	mm	
09:31:21	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位（全領域）		1410		mm	正常復帰	
09:31:21	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位（N）		1410		mm	正常復帰	
09:31:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:31:55	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:32:38	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高（Ｌ８）		通常		1　正常復帰		
09:32:38	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高（Ｌ８）		通常				
09:33:56	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:34:11	P41	-TEMP -LA133	ＴＣＷ熱交出口海水温度		オーバーフロー				
09:35:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:05	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:06	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:10	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:13	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:17	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:18	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
09:35:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
09:35:24	C51	-APRM -AA001	ＡＰＲＭレベルＢ		4.6		%	正常復帰	
09:35:32	C51	-APRM -AA001	ＡＰＲＭレベルＢ		3.9		< 4.0	%	
09:59:19	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1028		mm	正常復帰	
10:01:29	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		通常		正常復帰		
10:03:00	業務機械化	データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
10:03:47	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		NO				
10:03:47	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		YES				
10:03:48	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		NO				
10:03:48	待機不全	項目No.	03　ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常			アラーム
10:03:48	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常			アラーム
10:03:48	待機不全	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)			NO
10:05:31	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位（Ｌ７）警報		アラーム				
10:05:48	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位（N）		1030		> 1029	mm	
10:08:12	B22	-ETC -CD036	逃し安全弁漏洩		通常		正常復帰		
10:12:55	E12	-VALV -BD069	ＲＨＲ－Ａ　テスト可能逆止弁全閉(F007A)		YES				
10:12:58	待機不全復帰	項目No.	03　ＬＰＣＳ	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常			通常
10:12:58	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-ETC -BD256	ＬＰＣＳ／ＲＨＲＡ　圧力容器内注入管異常			通常
10:12:58	待機不全復帰	項目No.	04　ＲＨＲ　Ａ系	E12	-VALV -BD067	ＲＨＲ－Ａ　注入弁全閉(F006A)			YES
10:13:19	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				
10:13:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		運転中				
10:13:22	P48	-PUMP -LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中		停止中				

10:13:22	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:31	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:32	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:33	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:34	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:36	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:37	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:42	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:44	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:45	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:21:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:21:58	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:04	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:05	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:12	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:13	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:15	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:16	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:23	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:30	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:38	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
10:22:40	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
10:22:41	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中

10:22:41	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:41	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:41	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:42	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:58	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:58	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:22:58	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:22:59	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:23:00	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:23:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:23:25	C51	-APRM	-AA005	APRMレベルF		4.0	< 4.0	%	
10:36:59	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）		1028	mm	正常復帰	
10:39:10	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（L7）警報		通常	正常復帰		
10:48:18	E12	-VALV	-BD156	RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B)		NO			
10:48:18	待機不全	項目No.	05	RHR B系	E12	-ETC -BD283	RHR B／C 圧力容器内注入管異常		アラーム
10:48:18	待機不全	項目No.	05	RHR B系	E12	-VALV -BD152	RHR－B 注入弁全閉(F006B)		NO
10:48:18	待機不全	項目No.	06	RHR C系	E12	-ETC -BD283	RHR B／C 圧力容器内注入管異常		アラーム
10:48:56	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率		192	> 180	mm/min	
10:48:56	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位（L7）警報		アラーム			
10:48:57	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位（N）		1030	> 1029	mm	
10:50:05	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高（L8）		トリップ			
10:50:09	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位（全領域）		1416	> 1410	mm	
10:50:09	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位（N）		1416	> 1410	mm	
10:50:28	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位（N）C		レンジ逸脱			
10:50:30	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位（N）		レンジ逸脱			
10:50:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:51:22	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
10:51:22	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
10:58:03	待機不全復帰	項目No.	05	RHR B系	E12	-ETC -BD283	RHR B／C 圧力容器内注入管異常		通常
10:58:03	待機不全復帰	項目No.	06	RHR C系	E12	-ETC -BD283	RHR B／C 圧力容器内注入管異常		通常
11:01:45	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率		-65.2	< -55.0	℃/h	
11:02:15	E51	-ETC	-BD703	RCIC蒸気管破断		アラーム			
11:03:00	業務機械化	データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
11:09:45	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率		-47.8	℃/h	正常復帰	
11:10:24	C91	-NSSG	-ZB010	原子炉圧力判定値1（STB）		OFF			
11:10:49	C91	-NSSG	-ZB010	原子炉圧力判定値1（STB）		ON			
11:10:55	C91	-NSSG	-ZB010	原子炉圧力判定値1（STB）		OFF			
11:10:56	C91	-NSSG	-ZB010	原子炉圧力判定値1（STB）		ON			
11:10:58	待機不全	項目No.	05	RHR B系	E12	-ETC -BD283	RHR B／C 圧力容器内注入管異常		アラーム
11:10:58	待機不全	項目No.	06	RHR C系	E12	-ETC -BD283	RHR B／C 圧力容器内注入管異常		アラーム
11:11:09	C91	-NSSG	-ZB010	原子炉圧力判定値1（STB）		OFF			
11:11:29	C91	-NSSG	-ZB010	原子炉圧力判定値1（STB）		ON			
11:25:41	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
11:25:41	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
11:25:45	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
11:25:45	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			
11:25:46	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		停止中			
11:25:46	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中		運転中			

11:25:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:48	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:49	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:50	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:51	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:52	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:25:53	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:25:54	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:14	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:18	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:19	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:20	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:20	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:21	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:21	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:22	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:22	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:24	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:25	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:26	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:27	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中
11:26:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	運転中
11:26:28	P48	-PUMP	-LD252	ＲＨＲ冷却海水ポンプＢ運転中	停止中

11:26:28	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:26:28	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:26:29	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:26:29	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:26:29	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:26:30	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:26:30	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:26:31	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:26:31	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:26:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:26:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:26:45	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:27:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:31:00	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:31:01	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:31:01	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:31:01	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中

11:32:41 〈PMSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 11:32:40.094 ==> 2011/03/14 11:32:41.007)

11:33:20	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:20	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:21	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:21	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:21	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:22	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:22	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:22	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:22	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:25	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:25	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:26	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:26	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:26	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:26	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:27	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:27	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:27	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:27	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:27	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:28	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:28	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:30	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:36	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:36	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:37	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:33:37	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:33:38	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	

11:34:40 〈OGSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 11:34:40.094 ==> 2011/03/14 11:34:40.165)

11:34:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:43	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:44	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:45	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:45	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:45	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:47	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:47	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:47	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:48	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:48	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:48	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:48	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中

11:34:49	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:49	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:50	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:50	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:50	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:51	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:51	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:51	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:51	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:53	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:54	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:55	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:56	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:57	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:58	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:34:58	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:34:59	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:06	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:06	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:07	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:07	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:08	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:08	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:09	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:09	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:10	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:10	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:35:18	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:35:18	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:02	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:02	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:03	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:03	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:05	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:06	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:06	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:06	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:06	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:07	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中
11:36:07	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	運転中
11:36:10	P48	-PUMP	-LD252	RHR冷却海水ポンプB運転中	停止中

11:36:10 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:38:39 〈NRSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 11:38:40.109 ==> 2011/03/14 11:38:39.076)
11:41:13 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:14 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:14 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:15 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:15 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:15 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:16 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:16 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:16 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:16 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:16 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:16 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:17 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:17 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:17 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:17 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:17 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:17 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:18 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:18 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:18 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:19 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:20 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:20 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:21 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:21 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:21 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:21 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:22 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:22 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:22 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:23 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:23 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:23 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:23 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:23 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:24 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:24 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:24 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:25 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:25 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:41:25 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 運転中
11:41:25 P48 -PUMP -LD252 RHR冷却海水ポンプB運転中 停止中
11:43:10 C91 -NSSG -ZB010 原子炉圧力判定値１（ＳＴＢ） ＯＦＦ
11:43:11 C91 -NSSG -ZB010 原子炉圧力判定値１（ＳＴＢ） ＯＮ
11:43:13 C91 -NSSG -ZB010 原子炉圧力判定値１（ＳＴＢ） ＯＦＦ
11:43:14 C91 -NSSG -ZB010 原子炉圧力判定値１（ＳＴＢ） ＯＮ
11:43:15 C91 -NSSG -ZB010 原子炉圧力判定値１（ＳＴＢ） ＯＦＦ
11:44:02 E12 -VALV -BD156 RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B) ＹＥＳ
11:44:04 待機不全復帰 項目No. 05 RHR B系 E12 -ETC -BD283 RHR B／C 圧力容器内注入管異常 通常
11:44:04 待機不全復帰 項目No. 05 RHR B系 E12 -VALV -BD152 RHR－B 注入弁全閉(F006B) ＹＥＳ
11:44:04 待機不全復帰 項目No. 06 RHR C系 E12 -ETC -BD283 RHR B／C 圧力容器内注入管異常 通常
11:44:59 待機不全 項目No. 05 RHR B系 E12 -VALV -BD152 RHR－B 注入弁全閉(F006B) ＮＯ
11:45:08 E12 -VALV -BD156 RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B) ＮＯ
11:45:09 待機不全 項目No. 05 RHR B系 E12 -ETC -BD283 RHR B／C 圧力容器内注入管異常 アラーム
11:45:09 待機不全 項目No. 06 RHR C系 E12 -ETC -BD283 RHR B／C 圧力容器内注入管異常 アラーム
12:03:00 業務機械化 データ伝送不能（両通信制御装置故障）
12:07:18 E12 -VALV -BD155 RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B) ＹＥＳ
12:07:24 E12 -VALV -BD155 RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B) ＮＯ
12:07:59 E12 -VALV -BD155 RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B) ＹＥＳ
12:08:50 E12 -VALV -BD155 RHR－B テスト可能逆止弁全閉(F007B) ＮＯ

12:09:34	E12	-VALV -BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全開(F007B)	YES		
12:10:02	E12	-VALV -BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO		
12:10:46	E12	-VALV -BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全開(F007B)	YES		
12:10:58	E12	-VALV -BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO		
12:11:00	E12	-VALV -BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全開(F007B)	YES		
12:33:47	E51	-ETC -BD703	RCIC蒸気管破断	通常	!	正常復帰
12:33:56	E51	-ETC -BD703	RCIC蒸気管破断	アラーム	!	
12:39:50	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰	
12:40:25	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
12:40:40	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰	
12:41:05	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
12:41:25	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰	
12:41:45	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
12:42:00	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰	
12:45:43	C12	-FLOW -CA112	制御棒駆動水ヘッダ流量	レンジ逸脱		
12:46:59	E12	-VALV -BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO		
12:48:24	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
12:50:06	E51	-ETC -BD703	RCIC蒸気管破断	通常	!	正常復帰
12:50:31	E51	-ETC -BD703	RCIC蒸気管破断	アラーム	!	
12:52:14	E51	-ETC -BD703	RCIC蒸気管破断	通常	!	正常復帰
12:52:27	E51	-ETC -BD703	RCIC蒸気管破断	アラーム	!	
12:58:24	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰		
13:00:04	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
13:01:14	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱	正常復帰	
13:01:29	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
13:01:54	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー		
13:02:34	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰		
13:02:44	P42	-PRES -LA152	RCW2循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱		
13:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）					
13:20:54	待機不全復帰	項目No.	05　RHR　B系	E12	-ETC -BD283	RHR　B／C　圧力容器内注入管異常　通常
13:20:54	待機不全復帰	項目No.	06　RHR　C系	E12	-ETC -BD283	RHR　B／C　圧力容器内注入管異常　通常
13:21:29	待機不全	項目No.	05　RHR　B系	E12	-ETC -BD283	RHR　B／C　圧力容器内注入管異常　アラーム
13:21:29	待機不全	項目No.	06　RHR　C系	E12	-ETC -BD283	RHR　B／C　圧力容器内注入管異常　アラーム
13:25:37	C91	-NSSG -ZB013	原子炉水温度判定値（STB）	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB086	待機必要時期判定1	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB105	SGTS　A系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB107	FCS　A系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB108	FCS　B系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB117	非常用DG　2A待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB118	非常用DG　2B待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB119	非常用DG　2HPCS待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB098	HPCS系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB099	LPCS系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB100	RHR　A系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB101	RHR　B／C系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	C91	-ETCG -ZB103	ADS　A系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:37	[illegible]	-ZB104	ADS　B系待機必要時期判定条件	OFF		
13:25:39	[illegible]	項目No.	02　HPCS	E22	-VALV -BD431	HPCSポンプ吸込弁全開(F001)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	02　HPCS	E22	-ETC -BD474	HPCS系圧力容器内注入管異常　アラーム
13:25:39	[illegible]	項目No.	02　HPCS	E22	-VALV -BD440	サプレッションプールー水入口弁全閉(F007)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	02　HPCS	E22	-ETC -BD508	HPCSポンプ操作スイッチ引停止位置　YES
13:25:39	[illegible]	項目No.	03　LPCS	E21	-VALV -BD385	LPCS注入弁全閉(F003)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	03　LPCS	E21	-ETC -BD423	LPCSポンプ操作スイッチ引停止位置　YES
13:25:39	[illegible]	項目No.	04　RHR　A系	E12	-VALV -BD064	RHR－A　熱交胴側バイパス弁全開(F004A)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	04　RHR　A系	E12	-VALV -BD074	RHR－A　熱交胴側出口弁全開(F010A)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	04　RHR　A系	E12	-ETC -BD363	RHRポンプA操作スイッチ引停止位置　YES
13:25:39	[illegible]	項目No.	05　RHR　B系	E12	-VALV -BD145	RHR－B　熱交胴側バイパス弁全開(F004B)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	05　RHR　B系	E12	-ETC -BD283	RHR　B／C　圧力容器内注入管異常　アラーム
13:25:39	[illegible]	項目No.	05　RHR　B系	E12	-VALV -BD172	RHR-B圧力抑制室スプレイ弁全閉(F013B)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	05　RHR　B系	E12	-VALV -BD184	RHR－B　テストバイパス弁全閉(F021B)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	05　RHR　B系	E12	-VALV -BD203	RHRポンプB最小流量バイパス弁全開(F036B)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	05　RHR　B系	E12	-VALV -BD152	RHR－B　注入弁全閉(F006B)　NO
13:25:39	[illegible]	項目No.	06　RHR　C系	E12	-ETC -BD283	RHR　B／C　圧力容器内注入管異常　アラーム

13:25:39	[redacted]	項目No.	06	RHR　C系	E12	-ETC	-BD365	RHRポンプC操作スイッチ引停止位置	YES
13:25:39	[redacted]	項目No.	09	SGTS　A系	T46	-ETC	-BD832	SGTS系排風機A操作スイッチ引停止位置	ON
13:25:39	[redacted]	項目No.	09	SGTS　A系	T46	-VALV	-BD761	SGTS系切替弁A全閉(F001A)	NO
13:25:39	[redacted]	項目No.	09	SGTS　A系	T46	-VALV	-BD823	SGTS系入口隔離弁全閉(F020)	NO
13:25:39	[redacted]	項目No.	13	非常用D／G　2A	R43	-ETC	-ED088	非常用D/G 2A ﾛｯｸｱｳﾄﾘﾚｰ86C作動	作動中
13:25:39	[redacted]	項目No.	14	非常用D／G　2B	R43	-ETC	-ED090	非常用D/G 2B ﾛｯｸｱｳﾄﾘﾚｰ86C作動	作動中
13:25:39	[redacted]	項目No.	15	非常用D／G　2HPCS	R44	-ETC	-ED112	非常用D/G 2HPCS ﾛｯｸｱｳﾄﾘﾚｰ86C作動	作動中

14:03:00 [redacted] データ伝送不能（両通信制御装置故障）

14:21:55	P43	-PRES	-LA170	タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッダ圧力	レンジ逸脱	正常復帰
14:22:06	P43	-PRES	-LA170	タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッダ圧力	レンジ逸脱	
14:22:40	P43	-PRES	-LA170	タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッダ圧力	レンジ逸脱	正常復帰
14:22:44	P43	-PRES	-LA170	タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッダ圧力	レンジ逸脱	
14:28:53	E12	-VALV	-BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES	
14:31:25	E12	-VALV	-BD155	RHR－B　テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO	
14:45:07	E51	-ETC	-BD703	RCIC蒸気管破断	通常	！　正常復帰
14:50:55	E51	-ETC	-BD703	RCIC蒸気管破断	アラーム	！

15:03:00 業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）

15:31:58	E12	-VALV	-BD146	RHR－B　熱交胴側ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全閉(F004B)	YES	
15:32:08	E12	-VALV	-BD146	RHR－B　熱交胴側ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全閉(F004B)	NO	
15:32:12	E12	-VALV	-BD146	RHR－B　熱交胴側ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁全閉(F004B)	YES	

15:32:41 〈PMSV〉システム時刻の校正を実施しました。（2011/03/14 15:32:40.099 ==> 2011/03/14 15:32:41.017）

15:33:43	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:33:48	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:34:07	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:34:08	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高

15:34:40 〈OGSV〉システム時刻の校正を実施しました。（2011/03/14 15:34:40.094 ==> 2011/03/14 15:34:40.156）

15:34:56	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:34:57	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:07	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:18	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:20	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:21	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:23	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:28	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:29	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:31	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:32	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:34	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:36	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:37	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:38	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:39	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:40	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:48	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:49	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:35:54	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:35:55	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:08	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:09	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:10	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:11	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:14	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:15	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:18	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:19	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:41	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:42	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:52	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:53	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:36:54	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:36:55	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低
15:37:03	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	高
15:37:04	C91	-NSSG	-TB021	RPVドレン温度	≧　100℃	低

15:37:26	C91	-NSSG -TB021	ＲＰＶドレン温度 ≧ １００℃	高				
15:37:27	C91	-NSSG -TB021	ＲＰＶドレン温度 ≧ １００℃	低				
15:37:28	C91	-NSSG -TB021	ＲＰＶドレン温度 ≧ １００℃	高				
15:37:29	C91	-NSSG -TB021	ＲＰＶドレン温度 ≧ １００℃	低				
15:38:39	〈NRSV〉システム時刻の校正を実施しました。(2011/03/14 15:38:40.229 ==〉 2011/03/14 15:38:39.062)							
15:39:47	E51	-VALV -BD641	ＲＣＩＣ復水器冷却水入口弁全開(F024)	ＮＯ				
15:46:05	B22	-TEMP -CA013	逃し安全弁排気管温度Ｇ	93.4	℃			正常復帰
15:52:38	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	40.7	℃	>	38.0	℃
15:52:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.6	℃			正常復帰
16:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
16:03:54	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱　正常復帰				
16:04:04	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
16:12:43	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:12:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃			正常復帰
16:13:09	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
16:13:19	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
16:13:24	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
16:13:44	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
16:13:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	℃	>	38.0	℃
16:13:54	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
16:13:58	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
16:14:04	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
16:14:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	>	38.0	℃
16:14:38	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃			正常復帰
16:15:13	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	℃	>	38.0	℃
16:15:14	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
16:15:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
16:15:58	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:15:59	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
16:17:08	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
16:17:29	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
16:18:13	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	>	38.0	℃
16:18:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
16:18:39	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
16:18:49	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
16:19:29	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰				
16:19:44	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
16:19:59	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱　正常復帰				
16:20:09	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱				
16:20:13	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:20:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃			正常復帰
16:20:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:20:53	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃			正常復帰
16:21:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:21:18	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
16:21:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	℃	>	38.0	℃
16:21:43	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃			正常復帰
16:21:58	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:22:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃			正常復帰
16:22:58	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	>	38.0	℃
16:23:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
16:23:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	>	38.0	℃
16:23:38	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃			正常復帰
16:23:58	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	>	38.0	℃
16:24:13	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
16:24:33	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	℃	>	38.0	℃
16:24:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃			正常復帰
16:25:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	℃	>	38.0	℃
16:25:13	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
16:25:33	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	>	38.0	℃
16:25:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃			正常復帰
16:26:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	>	38.0	℃
16:26:18	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃			正常復帰

16:27:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	> 38.0 ℃	
16:27:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8		正常復帰
16:29:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	> 38.0 ℃	
16:29:53	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2		正常復帰
16:30:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	> 38.0 ℃	
16:30:08	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8		正常復帰
16:30:18	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	> 38.0 ℃	
16:30:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8		正常復帰
16:30:43	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	> 38.0 ℃	
16:31:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3		正常復帰
16:32:08	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	> 38.0 ℃	
16:32:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2		正常復帰
16:32:53	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	> 38.0 ℃	
16:33:08	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4		正常復帰
16:33:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	> 38.0 ℃	
16:33:38	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.6		正常復帰
16:35:03	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	> 38.0 ℃	
16:35:13	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1		正常復帰
16:35:38	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
16:35:38	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:35:38	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	NO		
16:35:38	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	NO		
16:35:38	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:35:38	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:35:38	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	YES		
16:35:38	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	YES		
16:35:38	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:35:38	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:36:00	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
16:36:00	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:36:00	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:36:00	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	NO		
16:36:00	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	NO		
16:36:01	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:36:01	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:36:01	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:36:01	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	YES		
16:36:01	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	YES		
16:36:02	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
16:36:02	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:36:02	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:36:02	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	NO		
16:36:02	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	NO		
16:36:03	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:36:03	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:36:03	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:36:03	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	YES		
16:36:03	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	YES		
16:36:08	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	> 38.0 ℃	
16:36:23	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3		正常復帰
16:36:53	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	> 38.0 ℃	
16:37:28	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1		正常復帰
16:37:48	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	> 38.0 ℃	
16:37:50	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
16:37:50	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:37:50	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:37:50	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	NO		
16:37:50	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	NO		
16:37:50	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:37:50	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入　CH. B	YES		
16:37:50	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入　CH. A	YES		
16:37:50	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:37:50	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	

16:37:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＞		正常復帰
16:38:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0 ℃	
16:38:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.4	＞		正常復帰
16:38:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
16:39:03	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＞		正常復帰
16:39:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:40:03	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＞		正常復帰
16:40:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:40:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
16:40:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:40:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＞		正常復帰
16:40:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:41:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
16:41:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0 ℃	
16:41:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＞		正常復帰
16:43:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0 ℃	
16:43:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＞		正常復帰
16:44:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0 ℃	
16:44:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
16:47:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
16:47:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＞		正常復帰
16:48:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
16:49:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＞		正常復帰
16:49:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
16:50:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＞		正常復帰
16:51:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:51:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	＞		正常復帰
16:52:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
16:53:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	＞		正常復帰
16:53:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	＞	38.0 ℃	
16:53:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
16:54:03	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:54:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＞		正常復帰
16:54:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:55:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＞		正常復帰
16:56:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
16:56:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＞		正常復帰
16:57:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0 ℃	
16:57:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.6	＞		正常復帰
16:57:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0 ℃	
16:58:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＞		正常復帰
16:59:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
16:59:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
17:00:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0 ℃	
17:00:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＞		正常復帰
17:00:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
17:01:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＞		正常復帰
17:03:00	業務機械化 データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
17:04:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	＞	38.0 ℃	
17:04:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＞		正常復帰
17:05:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0 ℃	
17:05:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
17:05:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0 ℃	
17:06:03	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
17:06:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0 ℃	
17:06:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＞		正常復帰
17:07:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
17:07:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＞		正常復帰
17:07:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
17:07:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	＞		正常復帰
17:08:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	
17:09:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＞		正常復帰
17:09:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0 ℃	

17:09:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃		正常復帰
17:11:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	38.0	℃
17:11:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
17:11:29	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:11:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	38.0	℃
17:11:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:12:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	38.0	℃
17:12:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
17:12:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	38.0	℃
17:13:03	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:13:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	38.0	℃
17:13:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
17:13:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	38.0	℃
17:14:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
17:14:44	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:14:54	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:15:09	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:15:19	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:15:24	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:15:34	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
17:15:39	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:15:44	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:15:49	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
17:15:54	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:15:59	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:16:04	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
17:16:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	38.0	℃
17:16:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
17:16:14	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:16:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	38.0	℃
17:16:34	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:16:44	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
17:16:49	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:16:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:17:04	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:17:09	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
17:17:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	38.0	℃
17:17:40	E12	-VALV	-BD155	ＲＨＲ－Ｂ　テスト可能逆止弁全開(F007B)	ＹＥＳ			
17:17:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:18:03	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	38.0	℃
17:18:08	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
17:18:09	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
17:18:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	℃	38.0	℃
17:18:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
17:19:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	℃	38.0	℃
17:19:14	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
17:19:19	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
17:19:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
17:19:33	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	℃	38.0	℃
17:20:39	E12	-VALV	-BD155	ＲＨＲ－Ｂ　テスト可能逆止弁全開(F007B)	ＮＯ			
17:20:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:21:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	℃	38.0	℃
17:21:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:22:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	℃	38.0	℃
17:22:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
17:23:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	℃	38.0	℃
17:23:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:24:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	℃	38.0	℃
17:24:23	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:26:14	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:26:19	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:26:24	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:27:04	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			

17:27:09	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:27:14	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:27:24	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:27:29	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:27:54	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:27:59	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:29:44	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:29:59	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:30:04	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:30:19	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:30:24	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:30:29	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:30:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>	38.0	℃
17:30:39	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:30:44	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:30:48	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.4	℃		正常復帰
17:30:49	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:37:39	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー			
17:37:44	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
17:37:49	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプＡモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:43:02	D23	-ETC	-DD101	ＣＡＭＳ　Ｂ　ドライウェル選択	ＮＯ			
17:43:02	D23	-ETC	-DD086	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙＨ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＦＦ			
17:43:02	D23	-ETC	-DD094	ｻﾌﾞﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞＨ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＮ			
17:43:02	D23	-ETC	-DD082	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙＯ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＦＦ			
17:43:02	D23	-ETC	-DD090	ｻﾌﾞﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞＯ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＮ			
17:43:04	D23	-ETC	-DD101	ＣＡＭＳ　Ｂ　ドライウェル選択	ＹＥＳ			
17:43:04	D23	-ETC	-DD086	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙＨ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＮ			
17:43:04	D23	-ETC	-DD082	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙＯ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＮ			
17:43:04	D23	-ETC	-DD094	ｻﾌﾞﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞＨ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＦＦ			
17:43:04	D23	-ETC	-DD090	ｻﾌﾞﾚｯｼｮﾝﾁｪﾝﾊﾞＯ２濃度ﾓﾆﾀＢﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＦＦ			
17:54:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
17:54:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
17:54:28	B22	-TEMP	-CA013	逃し安全弁排気管温度Ｇ	95.1	>	95.0	℃
17:54:48	P33	-COND	-CA310	ＣＵＷろ過脱塩塔入口炉水導電率	0.845	μS/cm		正常復帰
17:56:53	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>	38.0	℃
17:56:58	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
17:57:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
17:57:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃		正常復帰
17:58:38	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
17:58:43	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.2	℃		正常復帰
18:01:13	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
18:01:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
18:02:18	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
18:02:28	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.1	℃		正常復帰
18:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信側御装置故障）							
18:09:44	B22	-TEMP	-CA013	逃し安全弁排気管温度Ｇ	93.4	℃		正常復帰
18:10:17	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。							
18:10:34	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。							
18:11:19	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。							
18:12:01	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。							
18:12:19	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。							
18:13:38	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。							
18:14:20	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。							
18:14:23	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。							
18:14:24	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。							
18:16:50	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。							
18:17:34	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。							
18:18:13	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。							
18:18:15	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。							
18:18:16	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。							
18:18:42	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。							
18:18:44	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。							
18:18:44	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。							

18:22:54	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
18:22:56	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ伝送要求を受信しました。						
18:22:57	ＳＰＤＳ伝送にて通常データ送信を開始しました。						
18:25:21	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。						
18:25:37	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
18:29:43	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:29:53	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃			正常復帰
18:32:08	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:32:11	C12 -FLOW -CA112	制御棒駆動水ヘッダ流量	レンジ逸脱	正常復帰			
18:32:23	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
18:33:53	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:34:03	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃			正常復帰
18:34:28	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:34:33	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃			正常復帰
18:39:38	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:39:48	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
18:40:08	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:40:18	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
18:40:43	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0	℃	
18:41:13	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃			正常復帰
18:41:33	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0	℃	
18:41:48	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
18:42:03	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
18:42:28	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
18:43:23	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0	℃	
18:43:38	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃			正常復帰
18:44:03	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞	38.0	℃	
18:44:58	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃			正常復帰
18:45:23	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
18:46:08	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃			正常復帰
18:46:34	ＳＰＤＳ伝送にて初期伝送終了状態でない時に通常データ伝送要求を受信しました。						
18:46:48	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:46:54	ＳＰＤＳ伝送にてトレンド履歴データを送信しました。						
18:47:03	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃			正常復帰
18:48:33	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
18:48:43	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃			正常復帰
18:49:03	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
18:49:18	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃			正常復帰
18:49:38	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:49:48	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.6	℃			正常復帰
18:50:18	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃	
18:50:33	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.6	℃			正常復帰
18:57:22	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 Ｎ	通常	正常復帰			
18:57:22	C91 -NSSG -WB008	ＳＲＶ開	ＮＯ	正常復帰			
18:57:22	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 Ｎ	通常				
18:57:58	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
18:58:13	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
18:59:12	B22 -TRIP -CD192	逃し弁動作 Ｅ	トリップ				
18:59:12	C91 -NSSG -WB008	ＳＲＶ開	ＹＥＳ				
19:00:28	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
19:00:33	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃			正常復帰
19:00:50	B22 -TRIP -CD192	逃し弁動作 Ｅ	通常	正常復帰			
19:00:50	C91 -NSSG -WB008	ＳＲＶ開	ＮＯ	正常復帰			
19:01:53	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞	38.0	℃	
19:02:28	P43 -TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃			正常復帰
19:03:00	業務機械化 データ伝送不能（両通信制御装置故障）						
19:16:45	N71 -TEMP -WA131	循環水ポンプＣモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
19:16:50	N71 -TEMP -WA131	循環水ポンプＣモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱				
19:32:41	〈PMSV〉システム時刻の校正を実施しました。 (2011/03/14 19:32:40.093 ==> 2011/03/14 19:32:41.013)						
19:32:50	P42 -PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー				
19:34:40	〈OGSV〉システム時刻の校正を実施しました。 (2011/03/14 19:34:40.096 ==> 2011/03/14 19:34:40.167)						
19:38:38	〈NRSV〉システム時刻の校正を実施しました。 (2011/03/14 19:38:40.251 ==> 2011/03/14 19:38:38.425)						
19:39:56	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	85.2	＞	85.0	℃	

19:40:21	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	83.8	℃		正常復帰
19:40:56	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	85.3	＞	85.0	℃
19:41:01	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	84.2	℃		正常復帰
19:41:26	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	85.2	＞	85.0	℃
19:41:55	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
19:42:15	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
19:43:51	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	84.0	℃		正常復帰
19:44:00	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
19:44:06	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプＣモータ下部ガイド軸受温度	85.5	＞	85.0	℃
19:44:10	P42	-PRES -LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
19:46:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃
19:46:54	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.6	℃		正常復帰
19:54:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃
19:55:04	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
20:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）						
20:18:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞	38.0	℃
20:19:09	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
20:19:19	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞	38.0	℃
20:19:49	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
20:41:20	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:41:20	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:41:20	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:41:20	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:41:20	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:41:21	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	＞	65.0	℃
20:41:21	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:21	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:21	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:21	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:22	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:41:22	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:41:22	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:41:22	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:41:22	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:41:24	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞	65.0	℃
20:41:24	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:24	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:24	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:24	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:39	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:41:39	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:41:39	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:41:39	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:41:39	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:41:40	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	＞	65.0	℃
20:41:40	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:40	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:40	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:41:40	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:43:20	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:43:20	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:43:20	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:43:20	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:43:20	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			
20:43:21	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞	65.0	℃
20:43:21	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:43:21	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:43:21	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:43:21	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	YES			
20:43:22	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:43:22	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:43:22	C91	-NSSG -EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO	正常復帰		
20:43:22	C91	-NSSG -BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	NO			

20:43:22	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:43:23	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	>	65.0	℃
20:43:23	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:43:23	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:43:23	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:43:23	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:43:41	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:43:41	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:43:41	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:43:41	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:43:41	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:43:42	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	>	65.0	℃
20:43:42	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:43:42	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:43:42	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:43:42	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:00	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:44:00	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:00	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:00	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:00	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:01	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	>	65.0	℃
20:44:01	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:01	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:01	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:01	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:04	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:44:04	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:04	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:04	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:04	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:05	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	>	65.0	℃
20:44:05	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:05	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:05	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:05	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:15	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:44:15	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:15	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:15	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:15	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:16	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:44:16	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:16	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:16	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:16	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:22	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:44:22	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:22	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:22	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:22	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:23	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:44:23	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:23	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:23	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:23	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:42	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:44:42	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:42	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:42	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:42	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:43	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:44:43	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			

20:44:43	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:43	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:43	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:46	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰	
20:44:46	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:46	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:46	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:46	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:47	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:44:47	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:47	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:47	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:47	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:48	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰	
20:44:48	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:48	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:48	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:48	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:49	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:44:49	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:49	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:49	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:49	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:54	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰	
20:44:54	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:54	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:54	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:54	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:55	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	＞ 65.0	℃	
20:44:55	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:55	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:55	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:55	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:57	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰	
20:44:57	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:57	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:44:57	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:44:57	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:44:58	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:44:58	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:58	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:44:58	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:44:58	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:06	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰	
20:45:06	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:06	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:06	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:06	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:45:07	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:45:07	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:07	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:07	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:07	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:13	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.8	℃	正常復帰	
20:45:13	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:13	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:13	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:13	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:45:14	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.2	＞ 65.0	℃	
20:45:14	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:14	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:14	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:14	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			

20:45:16	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰
20:45:16	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:16	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:16	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO		
20:45:16	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO		
20:45:17	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃
20:45:17	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:17	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:17	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:17	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:18	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰
20:45:18	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:18	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:18	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO		
20:45:18	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO		
20:45:20	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃
20:45:20	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:20	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:20	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:20	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:23	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰
20:45:23	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:23	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:23	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO		
20:45:23	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO		
20:45:24	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃
20:45:24	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:24	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:24	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:24	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:25	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰
20:45:25	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:25	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:25	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO		
20:45:25	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO		
20:45:27	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃
20:45:27	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:27	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:27	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:27	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:30	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰
20:45:30	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:30	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:30	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO		
20:45:30	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO		
20:45:31	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃
20:45:31	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:31	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:31	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:31	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:32	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃	正常復帰
20:45:32	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:32	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:32	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO		
20:45:32	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO		
20:45:34	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃
20:45:34	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:34	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:34	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES		
20:45:34	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES		
20:45:37	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.8	℃	正常復帰
20:45:37	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	
20:45:37	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰	

20:45:37	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:37	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:45:38	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:45:38	C91	-NSSG -BC026	CAMS　H2濃度最大値	1.6	>	1.6	%
20:45:38	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:38	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:38	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:38	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:40	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.8	℃		正常復帰
20:45:40	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:40	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:40	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:40	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:45:42	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:45:42	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:42	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:42	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:42	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:43	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:45:43	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:43	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:43	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:43	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:45:44	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:45:44	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:44	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:44	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:44	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:46	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:45:46	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:46	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:46	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:46	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:45:52	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:45:52	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:52	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:52	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:45:52	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:45:53	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:45:53	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:53	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:45:53	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:45:53	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:46:02	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:46:02	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:02	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:02	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:02	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:03	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:46:03	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:03	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:03	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:46:03	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:46:13	C91	-NSSG -BC014	ドライウェルH2濃度A	2.9	>	2.9	%
20:46:15	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:46:15	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:15	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:15	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:15	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:16	D23	-LS　-DD126	CAMS　A　水素濃度高	アラーム	!		
20:46:16	C91	-NSSG -BB003	水素濃度高D／W	高			
20:46:17	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:46:17	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		

20:46:17	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:17	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:46:17	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:46:18	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:46:18	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:18	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:18	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:18	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:20	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:46:20	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:20	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:20	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:46:20	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:46:21	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:46:21	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:21	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:21	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:46:21	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:46:26	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:46:26	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:26	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:46:26	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:46:26	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:47:41	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:47:41	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:47:41	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:47:41	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:47:41	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:47:44	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.8	℃		正常復帰
20:47:44	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:47:44	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:47:44	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:47:44	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:47:50	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:47:50	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:47:50	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:47:50	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:47:50	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:47:51	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:47:51	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:47:51	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:47:51	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:47:51	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:47:52	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:47:52	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:47:52	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:47:52	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:47:52	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:47:53	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.9	℃		正常復帰
20:47:53	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:47:53	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:47:53	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:47:53	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			
20:48:31	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	＞ 65.0	℃	
20:48:31	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:48:31	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:48:31	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	YES			
20:48:31	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	YES			
20:48:32	C91	-NSSG -BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.8	℃		正常復帰
20:48:32	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:48:32	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO	正常復帰		
20:48:32	C91	-NSSG -BB024	S／C温度上限異常	NO			
20:48:32	C91	-NSSG -EB016	S／C温度上限異常	NO			

20:48:33	C91	-NSSG	-BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	65.1	>	65.0	℃
20:48:33	C91	-NSSG	-BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＹＥＳ			
20:48:33	C91	-NSSG	-EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＹＥＳ			
20:48:33	C91	-NSSG	-BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＹＥＳ			
20:48:33	C91	-NSSG	-EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＹＥＳ			
20:48:34	C91	-NSSG	-BC006	サプレッションチェンバ温度最大値	64.8	℃		正常復帰
20:48:34	C91	-NSSG	-BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＮＯ	正常復帰		
20:48:34	C91	-NSSG	-EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＮＯ	正常復帰		
20:48:34	C91	-NSSG	-BB024	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＮＯ			
20:48:34	C91	-NSSG	-EB016	Ｓ／Ｃ温度上限異常	ＮＯ			
20:51:06	D23	-LS	-DD126	ＣＡＭＳ　Ａ　水素濃度高	通常	！	正常復帰	
20:51:06	C91	-NSSG	-BB003	水素濃度高Ｄ／Ｗ	通常	正常復帰		
20:51:08	C91	-NSSG	-BC014	ドライウェルＨ２濃度Ａ	1.6	%		正常復帰
20:51:08	C91	-NSSG	-BC026	ＣＡＭＳ　Ｈ２濃度最大値	1.6	%		正常復帰
21:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
21:04:30	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:13:30	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:13:40	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
21:14:20	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:14:55	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:15:15	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
21:15:30	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:16:05	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:16:15	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:16:30	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:16:40	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
21:21:05	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:22:30	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:22:45	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:22:50	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:23:15	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
21:28:25	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱　正常復帰			
21:28:35	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
21:29:50	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー			
21:30:25	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	オーバーフロー正常復帰			
21:30:40	P42	-PRES	-LA152	ＲＣＷ２循環ポンプ吐出圧力	レンジ逸脱			
21:35:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
21:35:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:38:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
21:38:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:39:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
21:39:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.4	℃		正常復帰
21:40:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
21:40:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃		正常復帰
21:43:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>	38.0	℃
21:44:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
21:44:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>	38.0	℃
21:44:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:45:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
21:45:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
21:47:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
21:47:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃		正常復帰
21:47:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
21:48:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃		正常復帰
21:48:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>	38.0	℃
21:49:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:49:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
21:50:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
21:50:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>	38.0	℃
21:50:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃		正常復帰
21:51:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>	38.0	℃
21:51:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
21:52:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>	38.0	℃

21:53:04	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.1	℃		正常復帰
21:53:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
21:53:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃		正常復帰
21:53:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
21:53:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
21:54:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
21:54:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:55:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
21:56:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
21:56:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
21:57:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
21:57:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	>℃	38.0	℃
21:57:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.7	℃		正常復帰
21:58:04	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
21:58:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
21:58:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
21:58:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:59:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	>℃	38.0	℃
21:59:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:59:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.9	>℃	38.0	℃
21:59:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
21:59:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	39.1	>℃	38.0	℃
21:59:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
21:59:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:00:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:00:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	39.3	>℃	38.0	℃
22:00:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:00:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.7	>℃	38.0	℃
22:00:35	D23	-LS	-DD129	ＣＡＭＳ　Ｂ　酸素濃度高	アラーム	!		
22:00:35	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高Ｄ／Ｗ	高			
22:00:36	D23	-ETC	-DD082	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙO２濃度ﾓﾆﾀBﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＦＦ			
22:00:36	D23	-ETC	-DD083	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙO２濃度ﾓﾆﾀBﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(W)	ＯＮ			
22:00:38	C91	-NSSG	-BC013	ドライウェルＯ２濃度Ｂ	13.6	>	4.6	%
22:00:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:00:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.9	>℃	38.0	℃
22:01:12	D23	-LS	-DD129	ＣＡＭＳ　Ｂ　酸素濃度高	通常	!	正常復帰	
22:01:12	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高Ｄ／Ｗ	通常	正常復帰		
22:01:12	D23	-LS	-DD129	ＣＡＭＳ　Ｂ　酸素濃度高	アラーム	!		
22:01:12	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高Ｄ／Ｗ	高			
22:01:12	D23	-ETC	-DD082	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙO２濃度ﾓﾆﾀBﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(N)	ＯＮ			
22:01:12	D23	-ETC	-DD083	ﾄﾞﾗｲｳｪﾙO２濃度ﾓﾆﾀBﾚﾝｼﾞｽｲｯﾁ(W)	ＯＦＦ			
22:01:13	C91	-NSSG	-BC013	ドライウェルＯ２濃度Ｂ	2.0	%		正常復帰
22:01:15	C91	-NSSG	-BC013	ドライウェルＯ２濃度Ｂ	5.6	>%	4.6	%
22:01:30	C91	-NSSG	-BC013	ドライウェルＯ２濃度Ｂ	4.6	%		正常復帰
22:01:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:01:38	D23	-LS	-DD129	ＣＡＭＳ　Ｂ　酸素濃度高	通常	!	正常復帰	
22:01:38	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高Ｄ／Ｗ	通常	正常復帰		
22:01:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
22:02:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃		正常復帰
22:02:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
22:02:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）							
22:03:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
22:03:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		正常復帰
22:04:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	>℃	38.0	℃
22:04:19	C91	-NSSG	-BC026	ＣＡＭＳ　Ｈ２濃度最大値	1.6	>%	1.6	%
22:04:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:05:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
22:06:04	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	℃		正常復帰
22:06:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:06:16	C91	-NSSG	-BC015	ドライウェルＨ２濃度Ｂ	2.9	>%	2.9	%
22:06:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃		正常復帰
22:06:26	D23	-LS	-DD127	ＣＡＭＳ　Ｂ　水素濃度高	アラーム	!		

22:06:26	C91	-NSSG	-BB003	水素濃度高Ｄ／Ｗ	高			
22:08:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:08:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＜℃		正常復帰
22:08:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞℃	38.0	℃
22:09:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＜℃		正常復帰
22:09:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞℃	38.0	℃
22:09:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:10:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:10:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:11:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞℃	38.0	℃
22:11:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＜℃		正常復帰
22:12:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞℃	38.0	℃
22:12:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:13:29	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞℃	38.0	℃
22:13:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:14:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞℃	38.0	℃
22:14:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:16:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.7	＞℃	38.0	℃
22:16:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:16:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.7	＞℃	38.0	℃
22:17:04	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＜℃		正常復帰
22:17:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞℃	38.0	℃
22:18:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＜℃		正常復帰
22:19:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞℃	38.0	℃
22:19:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:19:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:19:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＜℃		正常復帰
22:20:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞℃	38.0	℃
22:20:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:21:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞℃	38.0	℃
22:21:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＜℃		正常復帰
22:21:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:21:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:22:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞℃	38.0	℃
22:23:34	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:23:49	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞℃	38.0	℃
22:24:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	36.8	＜℃		正常復帰
22:24:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:25:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＜℃		正常復帰
22:26:04	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞℃	38.0	℃
22:26:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:27:44	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	＞℃	38.0	℃
22:27:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	＜℃		正常復帰
22:29:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	＞℃	38.0	℃
22:29:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＜℃		正常復帰
22:30:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:31:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	＜℃		正常復帰
22:31:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	＞℃	38.0	℃
22:32:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:32:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞℃	38.0	℃
22:32:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:33:09	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:33:24	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	＜℃		正常復帰
22:33:39	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:33:46	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
22:33:51	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱			
22:33:54	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	＜℃		正常復帰
22:33:59	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	＞℃	38.0	℃
22:34:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			
22:34:14	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	＜℃		正常復帰
22:34:19	P43	-TEMP	-LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	＞℃	38.0	℃
22:34:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
22:34:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			

22:34:29	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.0	℃		
22:37:04	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	正常復帰
22:37:11	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			℃
22:37:16	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱			
22:37:19	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:37:21	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			
22:37:29	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
22:37:34	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:37:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:38:09	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:38:49	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:39:36	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
22:39:41	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱			
22:39:51	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			
22:40:26	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
22:40:31	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			
22:40:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:40:54	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
22:41:19	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:41:49	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
22:42:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:43:14	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.7	>℃	38.0	℃
22:44:09	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:44:19	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	>℃	38.0	℃
22:44:39	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:45:09	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	>℃	38.0	℃
22:47:19	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.2	℃		正常復帰
22:47:39	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
22:47:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃		正常復帰
22:48:09	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:48:49	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:49:04	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
22:49:24	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:49:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
22:50:24	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:50:34	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
22:51:19	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.1	℃		正常復帰
22:51:29	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
22:51:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:52:09	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.2	>℃	38.0	℃
22:52:49	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:53:04	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:53:14	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:53:34	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.3	>℃	38.0	℃
22:53:49	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:54:34	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.5	>℃	38.0	℃
22:54:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:55:14	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
22:58:14	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.4	℃		正常復帰
22:58:43	B22	-TEMP -CA018	逃し安全弁排気管温度M	93.4	℃		正常復帰
22:58:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
22:59:14	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
22:59:44	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.7	>℃	38.0	℃
22:59:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
23:00:04	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.0	>℃	38.0	℃
23:00:29	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	37.3	℃		正常復帰
23:00:59	P43	-TEMP -LA171	タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッダ温度	38.4	>℃	38.0	℃
23:03:00	業務機械化　データ伝送不能（両通信制御装置故障）						
23:09:11	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
23:09:16	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			
23:11:41	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰			
23:11:46	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱			
23:11:51	N71	-TEMP -WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー			

23:12:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:12:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:12:36	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:12:41	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:12:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:13:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:13:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:13:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:13:46	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:13:51	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:13:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:14:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:14:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:14:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:15:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:15:06	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:15:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:15:51	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:15:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:16:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:16:31	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:18:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:18:06	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:18:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:18:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:18:30	B22	-TEMP	-CA016	逃し安全弁排気管温度K	オーバーフロー正常復帰	
23:18:31	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	93.4 ℃	正常復帰
23:18:31	B22	-TEMP	-CA014	逃し安全弁排気管温度H	オーバーフロー	
23:18:32	B22	-TEMP	-CA017	逃し安全弁排気管温度L	93.4 ℃	正常復帰
23:18:41	B22	-TEMP	-CA021	逃し安全弁排気管温度Q	93.4 ℃	正常復帰
23:18:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	93.4 ℃	正常復帰
23:19:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:19:06	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:19:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:19:31	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:19:41	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:20:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:20:06	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:20:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:20:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:21:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:21:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:21:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:21:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:22:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:22:36	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:22:41	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:24:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:24:11	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:24:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:24:46	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:25:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:25:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:25:36	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:25:46	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:25:51	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:26:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:26:51	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:26:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:27:06	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
23:27:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー	
23:27:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	オーバーフロー正常復帰	
23:27:36	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラス	レンジ逸脱	
					オーバーフロー	

23:27:56	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:28:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:29:26	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:29:36	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:29:41	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:30:06	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:30:41	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:30:46	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:31:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:31:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:31:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:31:31	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:31:45	B22	-TEMP	-CA019	逃し安全弁排気管温度Ｎ	93.4 ℃	正常復帰
23:31:46	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:31:51	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:32:01	B22	-TEMP	-CA020	逃し安全弁排気管温度Ｐ	93.4 ℃	正常復帰
23:32:01	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:32:16	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:32:21	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:32:41	〈PMSV〉	システム時刻の校正を実施しました。	(2011/03/14 23:32:40.103 ==> 2011/03/14 23:32:41.015)			
23:32:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:32:55	B22	-TEMP	-CA012	逃し安全弁排気管温度Ｆ	93.4 ℃	正常復帰
23:32:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:33:02	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:33:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:33:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:33:47	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:34:17	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:34:40	〈OGSV〉	システム時刻の校正を実施しました。	(2011/03/14 23:34:40.096 ==> 2011/03/14 23:34:40.163)			
23:36:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:36:32	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:36:52	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:38:07	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:38:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:38:39	〈NRSV〉	システム時刻の校正を実施しました。	(2011/03/14 23:38:40.113 ==> 2011/03/14 23:38:39.090)			
23:38:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:38:47	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:38:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:39:32	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:39:37	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:40:22	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:40:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:40:47	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:41:17	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:41:52	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:41:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:42:32	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:42:52	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:42:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:43:02	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:43:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:43:17	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:43:22	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:44:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:44:13	B22	-TEMP	-CA015	逃し安全弁排気管温度Ｊ	93.4 ℃	正常復帰
23:44:17	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:44:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:44:32	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:44:37	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:44:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
23:44:52	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰	
23:44:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
23:45:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	

23:45:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:45:32	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱
23:45:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:46:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:46:17	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱
23:46:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:47:00	B22	-TEMP	-CA010	逃し安全弁排気管温度Ｄ	93.4 ℃
23:47:07	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:47:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱
23:47:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:48:07	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:48:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱
23:48:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:49:08	B22	-TEMP	-CA011	逃し安全弁排気管温度Ｅ	93.4 ℃
23:50:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:50:47	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:52:42	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:52:47	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:56:02	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:56:07	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱
23:56:12	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:57:57	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:58:02	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:59:17	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:59:22	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
23:59:27	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
23:59:32	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプＢモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱

正常復帰

正常復帰

状態変化／操作履歴終了

２号機　警報装置から発せられた警報の記録（その１）

平成２３年　３月１４日

省令62号で要求される警報	警報		発生時刻	復帰時刻
	警報名称	制御盤No.		
原子炉水位低又は高	原子炉水位低トリップ	H13-P603		
	チャンネル（A）原子炉水位低（Ｌ２）	H13-P601-1		
	チャンネル（B）原子炉水位低（Ｌ２）	H13-P601-2		
	ＬＰＣＳ／ＲＨＲ系Ａ原子炉水位低（Ｌ１）	H13-P601-1		
	ＲＨＲ系Ｂ／Ｃ原子炉水位低（Ｌ１）	H13-P601-2		
	ＨＰＣＳ系原子炉水位低（Ｌ２）	H13-P601-2		
	ＡＤＳ原子炉水位低（Ｌ３）	H13-P601-1		
	タービン・Ｔ／Ｄ・ＲＦＰ原子炉水位高トリップ（Ｌ８）	H13-P671-1　※	10:50	継続
原子炉圧力高	原子炉圧力高トリップ	H13-P603		
中性子束高	中性子束高トリップ	H13-P603		
	ＳＲＮＭ　Ａ系　ペリオド短短／機器動作不能	H13-P603		
	ＳＲＮＭ　Ｂ系　ペリオド短短／機器動作不能	H13-P603		
	ＡＰＲＭﾁｬﾝﾈﾙＡ系高高／機器動作不能	H13-P603		
	ＡＰＲＭﾁｬﾝﾈﾙＢ系高高／機器動作不能	H13-P603		
原子炉建屋放射能高	燃料取替エリア放射能高	H13-P601-1		
	・燃料取替エリア排気放射線モニタＡ			
	・燃料取替エリア排気放射線モニタＢ			
	・燃料取替エリア排気放射線モニタＣ			
	・燃料取替エリア排気放射線モニタＤ			
	原子炉建屋換気系放射能高	H13-P601-1		
	・原子炉建屋換気系排気放射線モニタＡ			
	・原子炉建屋換気系排気放射線モニタＢ			
	・原子炉建屋換気系排気放射線モニタＣ			
	・原子炉建屋換気系排気放射線モニタＤ			
主蒸気管放射能高	主蒸気管放射能高高トリップ	H13-P603		
	・主蒸気管放射線モニタＡ			
	・主蒸気管放射線モニタＢ			
	・主蒸気管放射線モニタＣ			
	・主蒸気管放射線モニタＤ			

備考

※　東北・関東大震災地震発生によるスクラム後の水位上昇操作の為警報発生（３月１４日１０：５０警報発生）

２号機　警報装置から発せられた警報の記録（その４）

平成23年 3月14日

省令62号で要求される警報	警報		発生時刻	復帰時刻
	警報名称	制御盤No.		
エリア放射線モニタ放射能高	タービン建屋放射線高	H13-P601-1		
	・タービンフロア東側区域			
	・タービンフロア除洗区域			
	・Ｍ／Ｄ　ＲＦＰ区域			
	・タービン建屋１階試料採取ラック室			
	・コンデミ制御盤区域			
	・タービン建屋１階通路			
	・非ガスパッケージＡ室			
	・非ガスパッケージＢ室			
	・タービン建屋大物搬入口			
	・高圧復水ポンプ室			
	・タービン建屋地下１階通路			
	コントロール建屋放射線高	H13-P601-1		
	・中操制御室			
	モニタ建屋放射線高	H13-P601-1		
機器ドレン、床ドレンの容器又はサンプの水位	廃棄物処理設備サンプピット漏えい	H13-P602		
	・Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＬＣＷサンプピットＡ漏えい	※	継続	
	・Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＬＣＷサンプピットＢ漏えい			
	・Ｒ／Ｂ　付属棟　ＬＣＷサンプピットＡ漏えい	※	継続	
	・Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＨＣＷサンプピットＡ漏えい	※	継続	
	・Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＨＣＷサンプピットＢ漏えい			
	・Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＨＣＷサンプピットＣ漏えい			
	・Ｒ／Ｂ　付属棟　ＨＣＷサンプピットＡ漏えい			
	・Ｒ／Ｂ　付属棟　ＨＣＷサンプピットＣ漏えい	※	12:35～	
	Ｒ／Ｂ　付属棟　Ｔ／Ｂサンプピット漏えい 廃棄物処理設備サンプピット漏えい サンプピット漏えい	H13-P632　※ H13-P602 H22-P506	継続	
	・Ｒ／Ｂ　付属棟ＬＣＷサンプピットＢ漏えい	H22-P501		
	・Ｔ／Ｂ　ＬＣＷサンプピットＡ漏えい	H22-P501　※	継続	
	・Ｔ／Ｂ　ＬＣＷサンプピットＢ漏えい	H22-P501　※	継続	
	・Ｒ／Ｂ　付属棟ＨＣＷサンプピットＢ漏えい	H22-P501		
	・Ｔ／Ｂ　ＨＣＷサンプピットＡ漏えい	H22-P501		
	・Ｔ／Ｂ　ＨＣＷサンプピットＢ漏えい	H22-P501		
	・Ｔ／Ｂ　化学廃液サンプピット漏えい	H22-P501		
	・Ｒ／Ｂ　付属棟ＳＤサンプピットＡ漏えい	H22-P501		
	・Ｒ／Ｂ　付属棟ＳＤサンプピットＢ漏えい	H22-P501		
	・Ｔ／Ｂ　ＳＤサンプピットＡ漏えい	H22-P501		
	・Ｔ／Ｂ　ＳＤサンプピットＢ漏えい	H22-P501		

備考

※　１・２Ｒ／Ｗ中操　「ＬＣＷサンプピットＡ漏えい」「ＬＣＷサンプピットＢ漏えい」警報発生
　　２号中操　「Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＬＣＷサンプピットＡ漏えい」警報発生
　　「Ｒ／Ｂ　付属棟　ＬＣＷサンプピットＡ漏えい」警報発生
　　「Ｒ／Ｂ　原子炉棟ＨＣＷサンプピットＡ漏えい」警報発生
　　「Ｒ／Ｂ　付属棟　Ｔ／Ｂサンプピット漏えい」警報発生
　　「Ｒ／Ｂ　付属棟　ＨＣＷサンプピットＣ漏えい」警報発生
※　宮城県三陸沖地震発生の為