福島第一原子力発電所 陸側遮水壁　凍結管設置作業の進捗状況について

＜参考資料＞
平成27年1月22日
東京電力株式会社

陸側遮水壁　4週間工程表　(平成27年1月11日～平成27年2月7日)

施工ブロック (削孔完了本数※／全削孔本数※) ※ () 内数字は貫通本数再掲	2015年1月 先週 11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	今週 18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	来週 25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	2015年2月 再来週 1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
凡例　準備工： 削孔工： 建込工： 配管工：																												
1BLK　(凍結：75／75本) (測温：16／16本) (建込：75／75本)		配管架台設置							配管架台設置、潮汐対策工							配管架台設置、潮汐対策工							ブライン配管工					
2BLK　(凍結：19／19本) (測温：5／5本) (建込：18／19本)												ブライン配管工				ブライン配管工												
3BLK　(凍結：192／196本) (測温：42／42本) (建込：104／196本)		凍結管・測温管削孔、凍結管建込							凍結管・測温管削孔、凍結管建込							凍結管・測温管削孔、凍結管建込							凍結管・測温管削孔、凍結管建込					
4BLK　(凍結：31(6)／31(7)本) (測温：6／6本) (建込：0(0)／31(7)本)		凍結管・測温管削孔、ダクト貫通施工							凍結管・測温管削孔、ダクト貫通施工							凍結管・測温管削孔、ダクト貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工					
5BLK　(凍結：194(8)／221(23)本) (測温：41(0)／44(3)本) (建込：164(0)／221(23)本)		凍結管・測温管削孔、建込、貫通施工、配管工							凍結管・測温管削孔、貫通施工、配管工							凍結管・測温管削孔、貫通施工、配管工							凍結管・測温管削孔、貫通施工、配管工					
6BLK　(凍結：144(7)／190(19)本) (測温：34／41本) (建込：30(0)／190(19)本)		凍結管・測温管削孔、貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工					
7BLK　(凍結：115(11)／125(14)本) (測温：26(0)／27(1)本) (建込：74(0)／125(14)本)		凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工							凍結管・測温管削孔、建込、貫通施工、配管工							凍結管・測温管削孔、建込、貫通施工、配管工					
8BLK　(凍結：100／104本) (測温：21／21本) (建込：93／104本)		ブライン配管工 (仕上げ)							ブライン配管工 (仕上げ、漏気試験)																			
9BLK　(凍結：67(3)／73(7)本) (測温：13(0)／14(1)本) (建込：36(0)／73(7)本)		凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工							凍結管・測温管削孔、凍結管建込							凍結管・測温管削孔、凍結管建込					
10BLK (凍結：3(0)／75(10)本) (測温：0／15本) (建込：0(0)／75(10)本)		4号CW上部改良、トレンチ設置							スタンドパイプ削孔、トレンチ設置							スタンドパイプ削孔							スタンドパイプ削孔					
11BLK (凍結：0(0)／225(38)本) (測温：0(0)／45(2)本) (建込：0(0)／225(38)本)		トレンチ設置、プラント設置							トレンチ設置、プラント設置							プラント設置							スタンドパイプ削孔					
12BLK (凍結：0(0)／159(30)本) (測温：0(0)／32(2)本) (建込：0(0)／159(30)本)		トレンチ設置							トレンチ設置							トレンチ設置、2号海水配管探査							トレンチ設置、2号海水配管探査					
13BLK (凍結：0(0)／56(9)本) (測温：0(0)／13(1)本) (建込：0(0)／56(9)本)		支障物撤去、1号海水配管探査							支障物撤去							ケーブル移設							段取り替え					

※1/21以降、安全点検に伴い、作業中断中

陸側遮水壁　凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績



※1　一般部：埋設物のない箇所
※2　貫通部：埋設物と干渉する箇所